



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO



Ciudad de México, a 31 de marzo de 2023

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/II/ALC/00356/2023

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México
Presente

Le saludo con respeto; y con fundamento en los artículos 26, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio DGGAJ/DJ/1414/2022 de fecha 29 de marzo de 2023, firmado por la Directora Jurídica en la Alcaldía de Coyoacán, Lic. María Catherine Moncada Amaya, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo promovido por la Dip. Xóchitl Bravo Espinosa y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión celebrada el día 22 de febrero de 2022, mediante el similar MDSPOPA/CSP/0707/2022.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente,
El Director General Jurídico y de Enlace Legislativo
de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México

Lic. Marcos Alejandro Gil González
direcciongeneraljuridica@cdmx.gob.mx

C.c.c.e.p. Lic. María Catherine Moncada Amaya, Directora Jurídica en la Alcaldía de Coyoacán.

Actividad	Nombre del Servidor Público	Cargo	Rúbrica
Validó	Mtro. Federico Martínez Torres	Director de Enlace, Análisis Jurídicos y Acuerdos Legislativos	
Revisó	Lic. Nayeli Olaiz Díaz	Subdirectora de Atención y Seguimiento del Proceso Legislativo	
Elaboró	Lic. Luis Pablo Moreno León	Administrativo Especializado L	

PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA

11 ABR 2023

Recibido: Rosa Soriano

Hora: 15:23 hrs

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS

00002791

FOLIO: _____

FECHA: 11/04/23

HORA: 15:51

RECIBIDO: WCA

García

356

Coyoacán, Ciudad de México a 29 de marzo de 2023.

Oficio no: DGGAJ/DJ/1414/2022.

Asunto: Se atiende oficio SG/DGJyEL/PA/CCDM/II/00077.13/2022

Lic. Marcos Alejandro Gil González,
Director General Jurídico y de Enlace Legislativo
de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.
P r e s e n t e

Me refiero a su oficio citado al rubro mediante el cual hace de conocimiento el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución aprobado en sesión celebrada el 22 de febrero de 2020 y 2021, por el que se exhorta a las 16 Alcaldías de la Ciudad de México a que presenten la información del estado final de la ejecución del Presupuesto Participativo en el ejercicio 2020 y 2021.

Al respecto me permito anexar copia del oficio ALC/DGOPSU/0311/2023 y del anexo denominado Universo de Proyectos de Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio fiscal 2020 y 2021, por el Órgano Político Administrativo en Coyoacán, de fecha 3 de marzo de 2023, mediante el cual la Arquitecta Martha Amalia Elguea Viniegra, Directora General de Obras Públicas y Servicios Urbanos, se manifiesta en relación al Punto de Acuerdo en comento, por lo que solicito se tenga por atendido dicho Punto de Acuerdo en los términos del oficio en mención.

Sin más por el momento le envío un cordial saludo.

Atentamente

Lic. María Catherine Moncada Amaya
Directora Jurídica

LVM RDB
Elaboró Supervisó

c.c.p. Mtro. Obdulio Ávila Mayo. Director General de Gobierno y Asuntos Jurídicos. Turno DGGAJ/0739/2022
c.c.p. Fernando Cravioto Padilla. J.U.D. de Contacto con la Alcaldía. CCOY/0651/2022
Dirección Jurídica folio 1119





2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA

CDMX, Coyoacán, a 03 de marzo de 2023
No. Oficio: ALC/DGOPSU/0311/2023
Asunto: Se envía informe del Presupuesto Participativo 2020 y 2021

MARÍA CATHERINE MONCADA AMAYA
DIRECTORA JURÍDICA
P R E S E N T E

Lady Velasco

En seguimiento al oficio ALC/DGGAJ/DPC/0349/2021 suscrito por el Lic. Jorge Juárez Grande, Director de Participación Ciudadana, mediante el cual envía oficio DGGAJ/DJ/1302/2022, en el que requieren se envíe información referente al Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución aprobado en sesión celebrada el 22 de febrero de 2022, que a la letra dice:

“...Se exhorta a las 16 Alcaldías de la Ciudad de México a que presenten la información del estado final de la ejecución del Presupuesto Participativo en el ejercicio 2020 y 2021...”(sic)

Al respecto, anexo al presente el informe del estado final de la ejecución del Presupuesto Participativo en el ejercicio 2020 y 2021.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E
DIRECTORA GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
Y SERVICIOS URBANOS

ARQ. MARTHA AMALIA ELGUEA VINIEGRA

ALCALDÍA COYOACÁN
137
7-20-23
11:19 / 12:06
el anexo

c.c.p.- Lic. Jorge Juárez Grande.- Director de Participación Ciudadana. 325/22
Ing. Arq. Juan Alberto Velasco Aguirre.- Director Ejecutivo de Obras Públicas. DEOP 835/22
Arq. José Oscar Vázquez Montes.- Subdirector Técnico y de Proyectos. STP 1511/22, 873/23

MAEV/JAVA/JOVM/je

F 498/22 y 2977/22

Calzada de Tlalpan N° 3670
Col. Viejo Ejido de Santa Úrsula Coapa, C.P. 04400, Ciudad de México
Alcaldía de Coyoacán
Tel. 55 58 25 52 75

CIUDAD INNOVADORA
Y DE BARRIOS

UNIVERSO DE PROYECTOS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2020 y 2021 POR EL ORGANISMO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN COYOACÁN																
N°	ALCALDÍA	COLONIA	CLAVE	NOMBRE DEL PROYECTO	EMPRESA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	RFC	DESTINO DEL PRESUPUESTO	MONTO POR PROYECTO PUBLICADO EN LA GACETA	CONTRATO SI/NO (NUMERO)	FECHA DE INICIO DE CONTRATO	FECHA DE TÉRMINO DE CONTRATO	AVANCE FÍSICO	CONCLUIDO SI/NO	MONTO EJERCIDO REFERENCIADO EL NÚMERO DE CLC'S QUE ACREDITE EL SUPUESTO	MONTO COMPROMETIDO (SEGUN EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL)	SE HA REALIZADO INSPECCIÓN FÍSICA SI/NO
1	COYOACÁN	03-003 AJUSCO HUAYAMILPAS (2020)	03-003	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	CONSTRUCTORES Y SUPERVISORES SANTIAGO S.A. DE C.V.	CSS0502164H3			AC-DGOPSU-AD-O-062-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			553,082.00	SI
2	COYOACÁN	03-008 AVANTE (2020)	03-008	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	CONSTRUCTORES Y SUPERVISORES SANTIAGO S.A. DE C.V.	CSS0502164H3			AC-DGOPSU-AD-O-062-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			861,924.00	SI
3	COYOACÁN	3-017 CARMEN SERDÁN (2020)	03-017	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	CONSTRUCTORES Y SUPERVISORES SANTIAGO S.A. DE C.V.	CSS0502164H3			AC-DGOPSU-AD-O-062-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			1,079,567.00	SI
4	COYOACÁN	03-035 CUADRANTE DE SAN FRANCISCO (2020)	03-035	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	CONSTRUCTORES Y SUPERVISORES SANTIAGO S.A. DE C.V.	CSS0502164H3			AC-DGOPSU-AD-O-062-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			638,056.00	SI
5	COYOACÁN	03-042 EL CENTINELA (2020)	03-042	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	CONSTRUCTORES Y SUPERVISORES SANTIAGO S.A. DE C.V.	CSS0502164H3			AC-DGOPSU-AD-O-062-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			450,857.00	SI
6	COYOACÁN	03-043 EL MIRADOR (2020)	03-043	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	CONSTRUCTORES Y SUPERVISORES SANTIAGO S.A. DE C.V.	CSS0502164H3			AC-DGOPSU-AD-O-062-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			479,554.00	SI
7	COYOACÁN	03-006 AMPLIACIÓN CANDELARIA (2021)	03-006	CAMBIO DE LUMINARIAS TRADICIONALES POR LUCES LED EN TODA LA UNIDAD TERRITORIAL	CONSTRUCTORES Y SUPERVISORES SANTIAGO S.A. DE C.V.	CSS0502164H3			AC-DGOPSU-AD-O-062-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			566,267.00	SI
8	COYOACÁN	03-008 AVANTE (2021)	03-008	LUMINARIAS EN AV. DEL PARQUE, DESDE CALZ. DE LA VIRGEN HASTA EL KIOSCO Y JUEGOS RECREATIVOS	CONSTRUCTORES Y SUPERVISORES SANTIAGO S.A. DE C.V.	CSS0502164H3			AC-DGOPSU-AD-O-062-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			830,923.00	SI
9	COYOACÁN	03-010 CAFETALES (RDACIAL) (2021)	03-010	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS NUEVAS EN ZONAS DE ALTO RIESGO.	CONSTRUCTORES Y SUPERVISORES SANTIAGO S.A. DE C.V.	CSS0502164H3			AC-DGOPSU-AD-O-062-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			461,015.00	SI
10	COYOACÁN	03-016 CANTIL DEL PEDREGAL (2021)	03-016	COLOCACIÓN DE LUMINARIAS LEDS	CONSTRUCTORES Y SUPERVISORES SANTIAGO S.A. DE C.V.	CSS0502164H3			AC-DGOPSU-AD-O-062-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			382,024.00	SI
11	COYOACÁN	3-017 CARMEN SERDÁN (2021)	03-017	SENDEROS SEGUROS	CONSTRUCTORES Y SUPERVISORES SANTIAGO S.A. DE C.V.	CSS0502164H3			AC-DGOPSU-AD-O-062-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			1,051,032.00	SI
12	COYOACÁN	03-025 COUNTRY CLUB (2021)	03-025	CAMBIO DE LUMINARIAS TIPO LED EN AV. COUNTRY CLUB, AV. DE LOS CICLISTAS, C. FUTBOL Y AV. CORREDORES EN 2DA ETAPA HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	CONSTRUCTORES Y SUPERVISORES SANTIAGO S.A. DE C.V.	CSS0502164H3			AC-DGOPSU-AD-O-062-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			502,479.00	SI
13	COYOACÁN	03-035 CUADRANTE DE SAN FRANCISCO (2021)	03-035	LUMINARIAS	CONSTRUCTORES Y SUPERVISORES SANTIAGO S.A. DE C.V.	CSS0502164H3			AC-DGOPSU-AD-O-062-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			632,190.00	SI
14	COYOACÁN	03-042 EL CENTINELA (2021)	03-042	ARREGLO DE LOS PARQUES DE TODA LA COLONIA, EL CENTINELA.	CONSTRUCTORES Y SUPERVISORES SANTIAGO S.A. DE C.V.	CSS0502164H3			AC-DGOPSU-AD-O-062-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			432,052.00	SI
15	COYOACÁN	03-074 LOS GIRASOLES II (2020)	03-074	DESAZOLVE CELDAS DE CIMENTACIÓN	CORADIME S.A. DE C.V.	COR080529DF8			AC-DGOPSU-AD-O-064-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			416,737.00	SI
16	COYOACÁN	CROC. CUHUACÁN SECC. 6 (U HAB) (03-025) (2021)	03-026	DESAZOLVE DE SÓTANOS	CORADIME S.A. DE C.V.	COR080529DF8			AC-DGOPSU-AD-O-064-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			429,298.00	SI
17	COYOACÁN	03-074 LOS GIRASOLES II (2021)	03-074	CONTINUACIÓN DEL DESAZOLVE CELDAS DE CIMENTACIÓN.	CORADIME S.A. DE C.V.	COR080529DF8			AC-DGOPSU-AD-O-064-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			400,073.00	SI
18	COYOACÁN	03-075 LOS GIRASOLES III (2020)	03-075	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS Y REPARACIÓN DE LAS QUE ESTAN DESCOMPUESTAS.	CONSTRUCTORES Y SUPERVISORES SANTIAGO S.A. DE C.V.	CSS0502164H3			AC-DGOPSU-AD-O-066-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			557,821.00	SI






UNIVERSO DE PROYECTOS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2020 Y 2021 POR EL ORGANISMO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN COYOACÁN

N	ALCALDÍA	COLONIA	CLAVE	NOMBRE DEL PROYECTO	EMPRESA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	RFC	DESTINO DEL PRESUPUESTO*	MONTO POR PROYECTO PUBLICADO EN LA GACETA	CONTRATO SI / NO (NUMERO)	FECHA DE INICIO DE CONTRATO	FECHA DE TÉRMINO DE CONTRATO	AVANCE FÍSICO	CONCLUIDO SI/NO	MONTO EJERCIDO REFERENCIADO EL NUMERO DE CLC QUE ACREDITE EL SUPUESTO	MONTO COMPROMETIDO (SEGUN EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL)	SE HA REALIZADO INSPECCIÓN FÍSICA SI / NO
19	COYOACÁN	03-087 PEDREGAL DE LA ZORRA (2020)	03-087	INSTALAR LUMINARIAS TIPO ONE O LOTUS DE PRIMERA CERRADA DE AV. IMAN A LA OCTAVA CERRADA DE AV. IMAN PEDREGAL DE LA ZORRA SE REQUIEREN LUMINARIAS TIPO ONE O LOTUS BRAZOS, BATERIAS PANENES SOLARES, DADO PIRAMIDAL, CONTROLADOR Y DONDE SE REQUIERA INSTALAR POSTES RECTOS Y CIRCULARES DE 4M DE ALTURA SU FUNCION SERIA ILUMINAR AREAS DE RIESGO.	CONSTRUCTORES Y SUPERVISORES SANTIAGO S.A. DE C.V.	CSS0502164H3			AC-DGOPSU-AD-O-066-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			415,354.00	SI
20	COYOACÁN	03-088 PEDREGAL DE SAN ÁNGEL (AMPL)	03-088	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED	CONSTRUCTORES Y SUPERVISORES SANTIAGO S.A. DE C.V.	CSS0502164H3			AC-DGOPSU-AD-O-066-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			490,000.00	SI
21	COYOACÁN	03-094 (PRADO CHURUBUSCO) (2020)	03-094	REPARACION DE CALLES, RESTITUCION DE ALUMBRADO PUBLICO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE JARDINES	CONSTRUCTORES Y SUPERVISORES SANTIAGO S.A. DE C.V.	CSS0502164H3			AC-DGOPSU-AD-O-066-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			852,997.00	SI
22	COYOACÁN	03-099 (ROMERO DE TERREROS (FRACC) (2020)	03-099	ADAPTACION DE BRAZO CON LUMINARIA LED A ALTURA MEDIA, EN LAS LUMINARIAS YA EXISTENTES	CONSTRUCTORES Y SUPERVISORES SANTIAGO S.A. DE C.V.	CSS0502164H3			AC-DGOPSU-AD-O-066-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			512,579.00	SI
23	COYOACÁN	03-149 EL ROSEDAL II (2020)	03-149	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	CONSTRUCTORES Y SUPERVISORES SANTIAGO S.A. DE C.V.	CSS0502164H3			AC-DGOPSU-AD-O-066-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			464,383.00	SI
24	COYOACÁN	03-151 MONTE DE PIEDAD (2020)	03-151	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	CONSTRUCTORES Y SUPERVISORES SANTIAGO S.A. DE C.V.	CSS0502164H3			AC-DGOPSU-AD-O-066-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			474,406.00	SI
25	COYOACÁN	03-075 LOS GIRASOLES III (2021)	03-075	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS Y REPARACIÓN DE LAS QUE ESTAN DESCOMPLETAS.	CONSTRUCTORES Y SUPERVISORES SANTIAGO S.A. DE C.V.	CSS0502164H3			AC-DGOPSU-AD-O-066-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			504,645.00	SI
26	COYOACÁN	03-087 PEDREGAL DE LA ZORRA (2021)	03-087	UNA LAMPARA ES LUZ DE VIDA	CONSTRUCTORES Y SUPERVISORES SANTIAGO S.A. DE C.V.	CSS0502164H3			AC-DGOPSU-AD-O-066-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			406,698.00	SI
27	COYOACÁN	03-088 PEDREGAL DE SAN ÁNGEL (AMPL) (2021)	03-088	2DA ETAPA. INSTALACION DE SISTEMA DE CAPTACION PLUVIAL DE LOS VECINOS INTERESADOS DE LA UNIDAD TERRITORIAL HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	CONSTRUCTORES Y SUPERVISORES SANTIAGO S.A. DE C.V.	CSS0502164H3			AC-DGOPSU-AD-O-066-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			451,872.00	SI
28	COYOACÁN	03-094 (PRADO CHURUBUSCO) (2021)	03-094	REPARACION DE CALLES, RESTITUCION DE ALUMBRADO PUBLICO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE JARDINES	CONSTRUCTORES Y SUPERVISORES SANTIAGO S.A. DE C.V.	CSS0502164H3			AC-DGOPSU-AD-O-066-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			848,198.00	SI
29	COYOACÁN	03-104 SAN MATEO (BARR) (2021)	03-104	INSTALACION DE LAMPARAS DE LED EN TODA LA UNIDAD TERRITORIAL, 2A ETAPA HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	CONSTRUCTORES Y SUPERVISORES SANTIAGO S.A. DE C.V.	CSS0502164H3			AC-DGOPSU-AD-O-066-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			504,691.00	SI
30	COYOACÁN	03-107 SANTA CECILIA (03-107) (2021)	03-107	REPARACIÓN DE LUMINARIAS DENTRO DE LOS PARQUES DE LA COLONIA.	CONSTRUCTORES Y SUPERVISORES SANTIAGO S.A. DE C.V.	CSS0502164H3			AC-DGOPSU-AD-O-066-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			632,190.00	SI
31	COYOACÁN	03-127 ADOLFO RUIZ CORTINES II (2021)	03-127	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS DE LA C. TEPONAZTLI, C. TEOCALLI, C. IXTLIZCHITL, C. IZTLACIHUATL Y AV. POPOCATEPETL HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	CONSTRUCTORES Y SUPERVISORES SANTIAGO S.A. DE C.V.	CSS0502164H3			AC-DGOPSU-AD-O-066-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			848,762.00	SI

UNIVERSO DE PROYECTOS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2020 Y 2021 POR EL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN COYOACÁN																
N°	ALCALDÍA	COLONIA	CLAVE	NOMBRE DEL PROYECTO	EMPRESA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	REC	DESTINO DEL PRESUPUESTO*	MONTO POR PROYECTO PUBLICADO EN LA GALETA	CONTRATO SI / NO (NÚMERO)	FECHA DE INICIO DE CONTRATO	FECHA DE TÉRMINO DE CONTRATO	AVANCE FÍSICO	CONCLUIDO SI/NO	MONTO EJERCIDO REFERENCIADO EL NÚMERO DE CIC'S QUE ACREDITE EL SUPUESTO	MONTO COMPROMETIDO (SEGUN EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL)	SEÑA REALIZADO INSPECCIÓN FÍSICA SI / NO
32	COYOACÁN	03-130 AJUSCO (2021)	03-130	ILUMINANDO COYOACÁN	CONSTRUCTORES Y SUPERVISORES SANTIAGO S.A. DE C.V.	CS50502164H3			AC-DGOPSU-AD-O-066-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			1,009,847.00	SI
33	COYOACÁN	03-149 EL ROSEDAL II (2021)	03-149	COLOCACION DE LUMINARIAS LED EN POSTES CORTOS EN TODAS LAS VIALIDADES DE LA UT EN 2DA ETAPA HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	CONSTRUCTORES Y SUPERVISORES SANTIAGO S.A. DE C.V.	CS50502164H3			AC-DGOPSU-AD-O-066-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			467,032.00	SI
34	COYOACÁN	03-151 MONTE DE PIEDAD (2021)	03-151	COLOCACIÓN DE NUEVAS LUMINARIAS PARA LA COLONIA MONTE DE PIEDAD, TERCERA ETAPA	CONSTRUCTORES Y SUPERVISORES SANTIAGO S.A. DE C.V.	CS50502164H3			AC-DGOPSU-AD-O-066-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			468,301.00	SI
35	COYOACÁN	03-058 (INFONAVIT CULHUACÁN ZONA 3) (2020)	03-058	INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES Y EJERCITADORES	CONSTRUCTORA GROPIUSCDMX, S.A. DE C.V.	CGR180713BU1			AC-DGOPSU-AD-O-068-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			483,840.00	SI
36	COYOACÁN	03-006 (AMPLIACIÓN CANDELARIA) (2020)	03-006	PODA Y DESASOLVE	KAAB MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	KMS1704202Y2			AC-DGOPSU-AD-O-072-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			575,879.00	SI
37	COYOACÁN	03-132 ALIANZA POPULAR REVOLUCIONARIA PONIENTE (U. HAB) (2020)	03-132	REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN TOTAL O PARCIAL DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA	CONSTRUCCIÓN, INFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	CIM121121623			AC-DGOPSU-AD-O-084-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			613,351.00	SI
38	COYOACÁN	03-31 CTM VII CULHUACÁN (U.HAB) (2020)	03-031	REPARACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO	CONSTRUCCIÓN, INFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	CIM121121623			AC-DGOPSU-AD-O-084-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			839,836.00	SI
39	COYOACÁN	03-108 SANTA MARTHA DEL SUR (2020)	03-108	MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE AGUA Y DE LAS CISTERNAS	CONSTRUCCIÓN, INFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	CIM121121623			AC-DGOPSU-AD-O-084-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			466,412.00	SI
40	COYOACÁN	03-131 ALIANZA POPULAR REVOLUCIONARIA NORTE (U.HAB) (2020)	03-131	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE BOMBAS NUEVAS	CONSTRUCCIÓN, INFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	CIM121121623			AC-DGOPSU-AD-O-084-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			519,185.00	SI
41	COYOACÁN	03-31 CTM VII CULHUACÁN (U.HAB) (2021)	03-031	REPARACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO CTM 7.	CONSTRUCCIÓN, INFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	CIM121121623			AC-DGOPSU-AD-O-084-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			812,466.00	SI
42	COYOACÁN	03-131 ALIANZA POPULAR REVOLUCIONARIA NORTE (U.HAB) (2021)	03-131	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE BOMBAS NUEVAS	CONSTRUCCIÓN, INFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	CIM121121623			AC-DGOPSU-AD-O-084-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			547,310.00	SI
43	COYOACÁN	03-132 ALIANZA POPULAR REVOLUCIONARIA PONIENTE (U. HAB) (2021)	03-132	REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN TOTAL O PARCIAL DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA DE LA UH ALIANZA POPULAR REVOLUCIONARIA PONIENTE	CONSTRUCCIÓN, INFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	CIM121121623			AC-DGOPSU-AD-O-084-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			607,641.00	SI
44	COYOACÁN	03-058 INFONAVIT CULHUACÁN ZONA III (U.HAB) (2021)	03-058	RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS Y ÁREAS VERDES POR MEDIO DE SEMBRADIOS Y HUERTAS COMUNITARIAS AUTOSUSTENTABLES	PROYECTOS Y DISEÑO TANGERINA, S.A. DE C.V.	PYD070213446			AC-DGOPSU-AD-O-086-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			474,697.00	SI
45	COYOACÁN	03-065 LA CONCEPCIÓN (BARR) (2020)	03-065	1ERA ETAPA DE REHABILITACIÓN Y REFORESTACIÓN DEL PARQUE LA COCHINITA. HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	PROYECTOS Y DISEÑO TANGERINA, S.A. DE C.V.	PYD070213446			AC-DGOPSU-AD-O-086-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			457,499.00	SI



UNIVERSO DE PROYECTOS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2020 Y 2021 POR EL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN COYOACÁN

Nº	ALCALDÍA	COLONIA	CLAVE	NOMBRE DEL PROYECTO	EMPRESA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	RFC	DESTINO DEL PRESUPUESTO	MONTO POR PROYECTO PUBLICADO EN LA GACETA	CONTRATO SI/NO (NÚMERO)	FECHA DE INICIO DE CONTRATO	FECHA DE TÉRMINO DE CONTRATO	AVANCE FÍSICO	CONCLUIDO SI/NO	MONTO EJERCIDO REFERENCIADO EL NÚMERO DE CEC'S QUE ACREDITE EL SUPUESTO	MONTO COMPROMETIDO (SEGUN EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL)	SE HA REALIZADO INSPECCIÓN FÍSICA SI/NO
46	COYOACÁN	03-078 LOS REYES (PBLO) (2020)	03-078	HABILITACIÓN DE CORREDOR ECOLÓGICO EN PROLONGACIÓN DE SANTA TECLA, ENTRE EJE 10 Y AVENIDA AZTECAS. 1ERA ETAPA HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	PROYECTOS Y DISEÑO TANGERINA, S.A. DE C.V.	PYD070213446			AC-DGOPSU-AD-O-086-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			1,684,190.00	SI
47	COYOACÁN	03-065 LA CONCEPCIÓN (BARR) (2021)	03-065	2DA ETAPA DE REHABILITACION Y REFORESTACION DEL PARQUE LA CONCHITA. HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	PROYECTOS Y DISEÑO TANGERINA, S.A. DE C.V.	PYD070213446			AC-DGOPSU-AD-O-086-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			437,781.00	SI
48	COYOACÁN	03-078 LOS REYES (PBLO) (2021)	03-078	HABILITACION DE CORREDOR ECOLOGICO EN PROLONGACION DE SANTA TECLA, ENTRE EJE 10 Y AVENIDA AZTECAS. 2DA ETAPA HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	PROYECTOS Y DISEÑO TANGERINA, S.A. DE C.V.	PYD070213446			AC-DGOPSU-AD-O-086-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			1,646,004.00	SI
49	COYOACÁN	03-082 NUEVA DÍAZ ORDAZ (2020)	03-082	INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES (PRIMERA ETAPA)	CONSTRUCCIONES MTR, S.A. DE C.V.	CMT130527168			AC-DGOPSU-AD-O-088-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			444,586.00	SI
50	COYOACÁN	03-143 PEDREGAL DE SANTO DOMINGO V (2021)	03-143	ENTREGA E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE HASTA 5 DUCHAS, PARA MEJORAR LA VIVIENDA DE LOS HABITANTES DE PEDREGAL DE SANTO DOMINGO V	CONSTRUCCIONES MTR, S.A. DE C.V.	CMT130527168			AC-DGOPSU-AD-O-088-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			1,182,040.00	SI
51	COYOACÁN	03-082 NUEVA DÍAZ ORDAZ (2021)	03-082	INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES (PRIMERA ETAPA)	CONSTRUCCIONES MTR, S.A. DE C.V.	CMT130527168			AC-DGOPSU-AD-O-088-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			435,649.00	SI
52	COYOACÁN	03-026 CROC CULHUACÁN SECC. 6 (U HAB) (2020)	03-026	ADECUAR LAS CASETAS DE ACCESO Y ÁREAS A SU ALREDEDOR PARA CONTAR EN CADA UNA CON CARRILES AUTOMATIZADOS DE ENTRADA Y SALIDA PARA	LAO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	LAR171129Q50			AC-DGOPSU-AD-O-090-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			442,767.00	SI
53	COYOACÁN	03-034 CTM X CULHUACÁN (U HAB) (2020)	03-034	MANTENIMIENTO PREVENTIVO U CORRECTIVO AL SISTEMA DE REBOMBEO	LAO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	LAR171129Q50			AC-DGOPSU-AD-O-090-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			583,109.00	SI
54	COYOACÁN	03-041 EL CARACOL (2020)	03-041	BACHEO, BANQUETAS Y LUMINARIAS	LAO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	LAR171129Q50			AC-DGOPSU-AD-O-090-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			542,389.00	SI
55	COYOACÁN	03-124 VISTAS DEL MAUREL (U HAB) (2020)	03-124	REHABILITACIÓN DE DOS CASAS DE BOMBAS, CISTERNAS REHABILITACIÓN DE FACHADA Y CASETA PRINCIPAL DE VIGILANCIA	LAO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	LAR171129Q50			AC-DGOPSU-AD-O-090-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			401,644.00	SI
56	COYOACÁN	03-034 CTM X CULHUACÁN (U HAB) (2021)	03-034	PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO U CORRECTIVO AL SISTEMA DE REBOMBEO DE LA CTM CULHUACÁN SECCIÓN X	LAO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	LAR171129Q50			AC-DGOPSU-AD-O-090-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			588,148.00	SI
57	COYOACÁN	03-030 CTM VI CULHUACÁN (U HAB) (2020)	03-030	CAMBIO DE TUBERÍA DEL AGUA	CONSTRUCCIÓN, INFRAESTRUCTURA Y MAQUINARÍA, S.A. DE C.V.	CIM121121623			AC-DGOPSU-AD-O-092-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			1,138,306.00	SI



UNIVERSO DE PROYECTOS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2020 Y 2021 POR EL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN COYOACÁN																
N	ALCALDÍA	COLONIA	CLAVE	NOMBRE DEL PROYECTO	EMPRESA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	RFC	DESTINO DEL PRESUPUESTO	MONTO POR PROYECTO PUBLICADO EN LA GACETA	CONTRATO SI/NO (NÚMERO)	FECHA DE INICIO DE CONTRATO	FECHA DE TÉRMINO DE CONTRATO	AVANCE FÍSICO	CONCLUIDO SI/NO	MONTO EJERCIDO REFERENCIADO EL NÚMERO DE CLC'S QUE ACREDITE EL SUPUESTO	MONTO COMPROMETIDO (SEGÚN EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL)	SE HA REALIZADO INSPECCIÓN FÍSICA SI/NO
58	COYOACÁN	03-079 LOS ROBLES (FRACC) (2020)	03-079	CONTINUACIÓN DE LA SUSTITUCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA	CONSTRUCCIÓN, INFRAESTRUCTURA Y MAQUINARÍA, S.A. DE C.V.	CIM121121623			AC-DGOPSU-AD-O-092-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			379,304.00	SI
59	COYOACÁN	03-030 CTM VI CULHUACÁN (U. HAB) (2021)	03-030	SUSTITUCIÓN DE LAS TUBERÍAS (RED PRINCIPAL) DE AGUA DE TODA LA COLONIA	CONSTRUCCIÓN, INFRAESTRUCTURA Y MAQUINARÍA, S.A. DE C.V.	CIM121121623			AC-DGOPSU-AD-O-092-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			1,082,080.00	SI
60	COYOACÁN	03-079 LOS ROBLES (FRACC) (2021)	03-079	CONTINUACIÓN DE SUSTITUCIÓN DE RED HIDRÁULICA	CONSTRUCCIÓN, INFRAESTRUCTURA Y MAQUINARÍA, S.A. DE C.V.	CIM121121623			AC-DGOPSU-AD-O-092-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			369,500.00	SI
61	COYOACÁN	CAFETALES (RODIAL) (03-11) (2021)	03-011	SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA DEL DRENAJE DE LA CALLE ALOTEPEC QUE DESEMBOCA AL DRENAJE CENTRAL DE CALZADA DE LAS BOMBAS	GRUPO CUYSAT, S.A. DE C.V.	GCU101122LQ4			AC-DGOPSU-AD-O-094-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			428,793.00	SI
62	COYOACÁN	OLÍMPICA (03-083) (2021)	03-083	RECOLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL E INSTALAR TUBERÍA DE RIEGO EN EL PARQUE DE LOS CHIVOS.	GRUPO CUYSAT, S.A. DE C.V.	GCU101122LQ4			AC-DGOPSU-AD-O-094-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			403,376.00	SI
63	COYOACÁN	(03-127) ADOLFO RUIZ CORTÍNEZ II (2020)	03-127	SUSTITUCIÓN DE RED HIDRÁULICA Y TOMAS DE AGUA EN ADOLFO RUIZ CORTINES COMENZANDO EN ILHUICAMINA DESDE POPOCATÉPETL HASTA IZTACIHUATL	GRUPO CUYSAT, S.A. DE C.V.	GCU101122LQ4			AC-DGOPSU-AD-O-094-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			859,390.00	SI
64	COYOACÁN	(03-065) LA MAGDALENA CULHUACÁN (BARR) (2020)	03-056	CORRECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS CALLES DEL BARRIO DE LA MAGDALENA Y SAN JUAN	CONSTRUCTORES Y SUPERVISORES ZENITH, S.A. DE C.V.	CSZ110124PU3			AC-DGOPSU-AD-O-096-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			1,100,489.00	SI
65	COYOACÁN	(03-153) TAXQUEÑA (2020)	03-153	REENCARPETADO ASFÁLTICO EN LA CALLE DE ACCESO Y CALLE SALIDA	CONSTRUCTORES Y SUPERVISORES ZENITH, S.A. DE C.V.	CSZ110124PU3			AC-DGOPSU-AD-O-096-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			408,033.00	SI
66	COYOACÁN	(03-050) ESPARTACO (2021)	03-050	VIALIDADES SEGURAS. (PUEDE REFERIR A LUMINARIAS O PAVIMENTACIÓN)	CONSTRUCTORES Y SUPERVISORES ZENITH, S.A. DE C.V.	CSZ110124PU3			AC-DGOPSU-AD-O-096-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			544,376.00	SI
67	COYOACÁN	(03-066) LA MAGDALENA CULHUACÁN (BARR) (2021)	03-066	CORRECCION Y MANTENIMIENTO DE LAS CALLES DEL BARRIO DE LA MAGDALENA Y SAN JUAN.	CONSTRUCTORES Y SUPERVISORES ZENITH, S.A. DE C.V.	CSZ110124PU3			AC-DGOPSU-AD-O-096-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			1,102,135.00	SI
68	COYOACÁN	(03-153) TAXQUEÑA (2021)	03-153	REENCARPETADO ASFÁLTICO EN CALLE BARDA NORTE, BARDA ORIENTE Y CALLE LOCALES COMERCIALES	CONSTRUCTORES Y SUPERVISORES ZENITH, S.A. DE C.V.	CSZ110124PU3			AC-DGOPSU-AD-O-096-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			391,807.00	SI
69	COYOACÁN	03-114 VILLA COYOACÁN (2020)	03-114	PROG DE RECUPERACIÓN INTEGRAL UT V COY INCLUYE BACHEO NIVELACIÓN DE BANQUE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS, PODA Y CLAREO MANTENIMIENTO LUMINARIAS Y COLADERAS	INGE-ARQUITECTURA DEL PAISAJE, S.A. DE C.V.	IPA070912SU9			AC-DGOPSU-AD-O-098-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			573,627.00	SI
70	COYOACÁN	03-140 PEDREGAL DE STO DOMINGO (2020)	03-140	MI PROYECTO CONSISTE EN MEJORAR LA IMAGEN DE LAS CALLES Y EL ENTORNO DE MI COMUNIDAD, RECOLECTANDO CASCAJO, TRIQUES Y REALIZANDO PODAS A LOS ÁRBOLES DE LAS CALLES	INGE-ARQUITECTURA DEL PAISAJE, S.A. DE C.V.	IPA070912SU9			AC-DGOPSU-AD-O-098-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			1,140,524.00	SI



UNIVERSO DE PROYECTOS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2020 Y 2021 POR EL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN COYOACÁN

N	ALCALDÍA	COLONIA	CLAVE	NOMBRE DEL PROYECTO	EMPRESA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	RFC	DESTINO DEL PRESUPUESTO*	MONTO POR PROYECTO PUBLICADO EN LA GACETA	CONTRATO SI / NO (NÚMERO)	FECHA DE INICIO DE CONTRATO	FECHA DE TÉRMINO DE CONTRATO	AVANCE FÍSICO	CONCLUIDO SI/NO	MONTO EJERCIDO REFERENCIADO EL NÚMERO DE CLCS QUE ACREDITE EL SUPUESTO	MONTO COMPROMETIDO (SEGUN EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL)	SE HA REALIZADO INSPECCIÓN FÍSICA SI / NO
71	COYOACÁN	03-114 VILLA COYOACÁN (2021)	03-114	CONT PROG INTEGRAL DE RECUPERACION UT V COY INCLUYE BACHEO NIVELACION DE BANQUE RAMPAS PARA DIS PODA Y CLAREO MANTENIMIENTO LUMINARIAS COLADERAS 2A ET	INGE-ARQUITECTURA DEL PAISAJE, S.A. DE C.V.	IPA070912SU9			AC-DGOPSU-AD-O-098-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			533,636.00	SI
72	COYOACÁN	03-140 PEDREGAL DE STO DOMINGO (2021)	03-140	MEJORANDO MI COMUNIDAD	INGE-ARQUITECTURA DEL PAISAJE, S.A. DE C.V.	IPA070912SU9			AC-DGOPSU-AD-O-098-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			1,102,517.00	SI
73	COYOACÁN	03-019 CHIMALISTAC (2020)	03-019	2DA ETAPA DE LA RENIVELACIÓN DE PIEDRA BOLA SOBRE LA CALLE PASEO DEL RIO HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	KAAB MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	KMS1704202Y2			AC-DGOPSU-AD-O-100-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			421,812.00	SI
74	COYOACÁN	03-022 COPILCO EL ALTO (2020)	03-022	MEJORAMIENTO VIAL INTEGRAL PARA LA COLONIA Y RESCATE DE SU IDENTIDAD CULTURAL	KAAB MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	KMS1704202Y2			AC-DGOPSU-AD-O-100-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			556,140.00	SI
75	COYOACÁN	03-028 CTM IX-A CULHUACÁN (U. HAB.) (2020)	03-028	REENCARPETAMIENTO Y LUMINARIAS	KAAB MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	KMS1704202Y2			AC-DGOPSU-AD-O-100-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			483,685.00	SI
76	COYOACÁN	03-036 DE LA CANDELARIA (PBLO) (2020)	03-036	IMAGEN CANDELARIA: CAMBIO DE ADOQUÍN. CAMINO FIRME Y SEGURO, LUMINARIAS: SEGURIDAD Y MEJOR CLARIDAD BANQUETAS: SEGURIDAD PEATONAL	KAAB MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	KMS1704202Y2			AC-DGOPSU-AD-O-100-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			859,407.00	SI
77	COYOACÁN	03-100 SAN DIEGO CHURUBUSCO (2020)	03-100	BACHEO EMPEZANDO EN LAS CALLES PRIV. JUÁREZ, HOLANDA, 20 DE AGOSTO Y CHILACA HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO DE LA UT 1ERA ETAPA	KAAB MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	KMS1704202Y2			AC-DGOPSU-AD-O-100-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			467,767.00	SI
78	COYOACÁN	03-019 CHIMALISTAC (2021)	03-019	3RA ETAPA DE RENIVELACION DE PIEDRA BOLA SOBRE LA CALLE PASEO DEL RIO HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	KAAB MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	KMS1704202Y2			AC-DGOPSU-AD-O-100-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			435,147.00	SI
79	COYOACÁN	03-022 COPILCO EL ALTO (2021)	03-022	MEJORAMIENTO VIAL INTEGRAL PARA LA COLONIA Y RESCATE DE SU IDENTIDAD CULTURAL	KAAB MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	KMS1704202Y2			AC-DGOPSU-AD-O-100-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			535,074.00	SI
80	COYOACÁN	03-028 CTM IX-A CULHUACÁN (U. HAB.) (2021)	03-028	REENCARPETAMIENTO Y LUMINARIAS	KAAB MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	KMS1704202Y2			AC-DGOPSU-AD-O-100-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			469,021.00	SI
81	COYOACÁN	03-072 LOS CIPRESES (2020)	03-072	REMODELACIÓN GENERAL DEL JARDÍN	INGE-ARQUITECTURA DEL PAISAJE, S.A. DE C.V.	IPA070912SU9			AC-DGOPSU-AD-O-102-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			543,350.00	SI
82	COYOACÁN	03-110 SANTA ÚRSULA COYOACÁN (2020)	03-110	DOTACIÓN E INSTALACIÓN DE PASAMANOS DE ACERO INOXIDABLE, ALARMAS SÍSMICAS Y EQUIPAMIENTO DE COCINA INTEGRAL EN EL S. U. M. DE LA U. T.	INGE-ARQUITECTURA DEL PAISAJE, S.A. DE C.V.	IPA070912SU9			AC-DGOPSU-AD-O-102-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			391,539.00	SI





UNIVERSO DE PROYECTOS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2020 Y 2021 POR EL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN COYOACÁN

N	ALCALDÍA	COLONIA	CLAVE	NOMBRE DEL PROYECTO	EMPRESA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	RFC	DESTINO DEL PRESUPUESTO	MONTO POR PROYECTO PUBLICADO EN LA GALETA	CONTRATO SI/NO (NÚMERO)	FECHA DE INICIO DE CONTRATO	FECHA DE TÉRMINO DE CONTRATO	AVANCE FÍSICO	CONCLUIDO SI/NO	MONTO EJERCIDO REFERENCIADO EL NÚMERO DE C/C QUE ACREDITE EL SUPUESTO	MONTO COMPROMETIDO (SEGÚN EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL)	SE HA REALIZADO INSPECCIÓN FÍSICA SI/NO
83	COYOACÁN	03-157 EX EJIDO DE SAN FRANCISCO CULHUACÁN II (2020)	03-157	KAKALI EX ESFC II, ESPACIO COMUNITARIO SUSTENTABLE (PREFABRICADO), UBICADO ATRÁS DE LA PRIMARIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO Y WEBER	INGE-ARQUITECTURA DEL PAISAJE, S.A. DE C.V.	IPA070912SU9			AC-DGOPSU-AD-O-102-2021	02/11/2021	31/12/2021	CANCELADO			435,301.00	SI
84	COYOACÁN	03-158 EX EJIDO SAN FRANCISCO (2020)	03-158	REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES EJIDO SAN ANTONIO, EJIDO MAGDALENA PETLACALCO, Y EJIDO HUIPULCO	INGE-ARQUITECTURA DEL PAISAJE, S.A. DE C.V.	IPA070912SU9			AC-DGOPSU-AD-O-102-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			427,961.00	SI
85	COYOACÁN	03-071 LOS CEDROS (FRACC) (2021)	03-071	SUSTITUIR LA MALLA CICLÓNICA COLOCADA EN LOS CLAROS DEL MURO PERIMETRAL DEL PARQUE POR REJA DE ACERO, EUROREJA VERDE	INGE-ARQUITECTURA DEL PAISAJE, S.A. DE C.V.	IPA070912SU9			AC-DGOPSU-AD-O-102-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			385,622.00	SI
86	COYOACÁN	02-072 LOS CIPRESES (2021)	03-072	TECHADO DE CANCHA DEL JARDIN Y MEJORAMIENTO DE LA COLONIA	INGE-ARQUITECTURA DEL PAISAJE, S.A. DE C.V.	IPA070912SU9			AC-DGOPSU-AD-O-102-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			563,841.00	SI
87	COYOACÁN	03-110 SANTA ÚRSULA COYOACÁN (2021)	03-110	IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS DE LOS 30 EDIFICIOS DE LA U.T.	INGE-ARQUITECTURA DEL PAISAJE, S.A. DE C.V.	IPA070912SU9			AC-DGOPSU-AD-O-102-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			384,431.00	SI
88	COYOACÁN	03-126 ADOLFO RUIZ CORTINEZ I (2021)	03-126	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DE LA PLAZA PRINCIPAL EN LA COLONIA ADOLFO RUIZ CORTINES	INGE-ARQUITECTURA DEL PAISAJE, S.A. DE C.V.	IPA070912SU9			AC-DGOPSU-AD-O-102-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			792,876.00	SI
89	COYOACÁN	03-157 EX EJIDO DE SAN FRANCISCO CULHUACÁN II (2021)	03-157	CONTINUIDAD DEL PROYECTO KAKALI EX ESFC II, ESPACIO COMUNITARIO SUSTENTABLE (PREFABRICADO), UBICADO ATRÁS DE LA PRIMARIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO Y WEBER.	INGE-ARQUITECTURA DEL PAISAJE, S.A. DE C.V.	IPA070912SU9			AC-DGOPSU-AD-O-102-2021	02/11/2021	31/12/2021	CANCELADO			433,161.00	SI
90	COYOACÁN	03-158 EX EJIDO DE SAN FRANCISCO CULHUACÁN III (2021)	03-158	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ALUMBRADO PUBLICO Y CAMBIAR LOS QUE NO SIRVEN.	INGE-ARQUITECTURA DEL PAISAJE, S.A. DE C.V.	IPA070912SU9			AC-DGOPSU-AD-O-102-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			418,768.00	SI
91	COYOACÁN	03-055 IMÁN 580 (U HAB) (2020)	03-055	PINTA DE SEÑALAMIENTO VIALES, LÍMITES DE VELOCIDAD Y CAJONES DE ESTACIONAMIENTO EN IMÁN 580	CONSTRUCTORA VARAZZE, S.A. DE C.V.	CVA080704E37			AC-DGOPSU-AD-O-104-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			453,837.00	SI
92	COYOACÁN	03-112 STUNAM CULHUACÁN (U HAB) (2020)	03-112	CONTINUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL REPELLADO Y APLANADO DE LA BARRA PERIMETRAL DE LA UNIDAD TERRITORIAL	CONSTRUCTORA VARAZZE, S.A. DE C.V.	CVA080704E37			AC-DGOPSU-AD-O-104-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			488,151.00	SI
93	COYOACÁN	03-049 EMILIANO ZAPATA (U HAB) 2021	mar-49	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	CONSTRUCTORA VARAZZE, S.A. DE C.V.	CVA080704E37			AC-DGOPSU-AD-O-104-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			685,240.00	SI
94	COYOACÁN	03-102 AMPLIACIÓN SAN FRANCISCO CULHUACÁN (EJ) (2021)	03-102	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA MEDIANTE "CRUCES SEGUROS EN LA CALLE EJIDO SANTA BÁRBARA	CONSTRUCTORA VARAZZE, S.A. DE C.V.	CVA080704E37			AC-DGOPSU-AD-O-104-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			554,402.00	SI
95	COYOACÁN	03-112 STUNAM CULHUACÁN (U HAB) (2021)	03-112	CONTINUIDAD DE SEGUIMIENTO DEL REPELLADO Y APLANADO DE TODA LA BARRA PERIMETRAL DE LA U.H. STUNAM. CONTINUIDAD DEL PROYECTO GANADOR DEL 2019.	CONSTRUCTORA VARAZZE, S.A. DE C.V.	CVA080704E37			AC-DGOPSU-AD-O-104-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			480,910.00	SI

UNIVERSO DE PROYECTOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2020 Y 2021 POR EL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN COYOACÁN

N°	ALCALDÍA	COLONIA	CLAVE	NOMBRE DEL PROYECTO	EMPRESA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	RFC	DESTINO DEL PRESUPUESTO*	MONTO POR PROYECTO PUBLICADO EN LA GACETA	CONTRATO SI/NO (NÚMERO)	FECHA DE INICIO DE CONTRATO	FECHA DE TÉRMINO DE CONTRATO	AVANCE FÍSICO	CONCLUIDO SI/NO	MONTO EJERCIDO REFERENCIADO EL NÚMERO DE CLC% QUE ACREDITE EL SUPUESTO	MONTO COMPROMETIDO (SEGUN EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL)	SE HA REALIZADO INSPECCIÓN FÍSICA SI/NO
96	COYOACÁN	03-056 INFONAVIT CULHUACÁN ZONA (U HAB) (2020)	03-056	INSTALACIÓN DE NUEVAS PUERTAS VEHICULARES	CONSTRUCTORA VARAZZE, S.A. DE C.V.	CVA080704E37			AC-DGOPSU-AD-O-106-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			388,695.00	SI
97	COYOACÁN	03-077 (LOS OLIVOS U HAB) (2020)	03-077	COLOCACIÓN DE LOSETA Y LEVANTAMIENTO DE LA MISMA EN LOS EDIFICIOS QUE SE REQUIERAN	CONSTRUCTORA VARAZZE, S.A. DE C.V.	CVA080704E37			AC-DGOPSU-AD-O-106-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			375,949.00	SI
98	COYOACÁN	03-083 (OLÍMPICA) (2020)	03-083	CONSTRUCCIÓN DE NUEVA CISTERNA AUXILIAR PARA DEPOSITO DE AGUA	CONSTRUCTORA VARAZZE, S.A. DE C.V.	CVA080704E37			AC-DGOPSU-AD-O-106-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			414,237.00	SI
99	COYOACÁN	03-089 PEDREGAL DE SAN FRANCISCO (FRACC) (2020)	03-089	REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE TODAS LAS CASETAS DE VIGILANCIA DE LA UNIDAD TERRITORIAL (PRIMERA ETAPA) HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	CONSTRUCTORA VARAZZE, S.A. DE C.V.	CVA080704E37			AC-DGOPSU-AD-O-106-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			539,591.00	SI
100	COYOACÁN	03-086 (PRESIDENTES EJIDALES PRIMERA SECCIÓN) (2020)	03-096	REEMPLAZO DE MALLAS CICLÓNICAS EN CUATRO ÁREAS VERDES LOCALIZADAS SOBRE CALZADA DE LA VIRGEN, ENTRE RAMÓN RIVERA FERNANDEZ Y MIGUEL OLIVARES ROM	CONSTRUCTORA VARAZZE, S.A. DE C.V.	CVA080704E37			AC-DGOPSU-AD-O-106-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			499,524.00	SI
101	COYOACÁN	03-107 SANTA CECILIA (2020)	03-107	MANTENIMIENTO GENERAL AL KIOSKO QUE SE ENCUENTRA EN EL PARQUE EL COHOTE	CONSTRUCTORA VARAZZE, S.A. DE C.V.	CVA080704E37			AC-DGOPSU-AD-O-106-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			516,032.00	SI
102	COYOACÁN	03-064 LA CANTERA (U HAB) (2020)	03-064	1ERA ETAPA PINTAR TODAS LAS FACHADAS Y LATERALES DE LOS EDIF, BARNIZAR EL TABIQUE ROJO EN TODA LA UNIDAD TERRITORIAL HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES MALVIN, S.A. DE C.V.	MCM071212NS8			AC-DGOPSU-AD-O-108-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			382,618.00	SI
103	COYOACÁN	03-154 ALTILLO (COND. ALTILLO ACASULCO) (2020)	03-154	APLICACIÓN DE RESINA (BARNIZ) AL EXT DE LOS 4 EDIF DE LA UNIDAD	MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES MALVIN, S.A. DE C.V.	MCM071212NS8			AC-DGOPSU-AD-O-108-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			358,074.00	SI
104	COYOACÁN	03-064 LA CANTERA (U HAB) (2021)	03-064	2DA ETAPA PINTAR TODAS LAS FACHADAS Y LATERALES DE LOS EDIF, BARNIZAR EL TABIQUE ROJO EN TODA LA UNIDAD TERRITORIAL HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES MALVIN, S.A. DE C.V.	MCM071212NS8			AC-DGOPSU-AD-O-108-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			390,082.00	SI
105	COYOACÁN	03-154 ALTILLO (COND. ALTILLO ACASULCO) (2021)	03-154	2DA ETAPA APLICACION DE RESINA (BARNIZ) AL EXT DE LOS 4 EDIF DE LA UNIDAD, SIGUIENDO POR PARTE MEDIA HACIA ABAJO HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES MALVIN, S.A. DE C.V.	MCM071212NS8			AC-DGOPSU-AD-O-108-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			352,087.00	SI
106	COYOACÁN	03-011 CAFETALES (RDCIAL) (2020)	03-011	TECHADO DE CANCHAS DE BASQUETBOL Y CREACIÓN DE UNA CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO	MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES MALVIN, S.A. DE C.V.	MCM071212NS8			AC-DGOPSU-AD-O-110-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			445,061.00	SI
107	COYOACÁN	03-025 COUNTRY CLUB (2020)	03-025	ADECUAR LAS CASETAS DE ACCESO Y ÁREAS A SU ALREDEDOR PARA CONTAR EN CADA UNA CON CARRILES AUTOMATIZADOS DE ENTRADA Y SALIDA PARA	MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES MALVIN, S.A. DE C.V.	MCM071212NS8			AC-DGOPSU-AD-O-110-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			516,868.00	SI




UNIVERSO DE PROYECTOS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2020 Y 2021 POR EL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN COYOACÁN																
N°	ALCALDÍA	COLONIA	CLAVE	NOMBRE DEL PROYECTO	EMPRESA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	RFC	DESTINO DEL PRESUPUESTO	MONTO POR PROYECTO PUBLICADO EN LA GACETA	CONTRATO SI/NO (NÚMERO)	FECHA DE INICIO DE CONTRATO	FECHA DE TÉRMINO DE CONTRATO	AVANCE FÍSICO	CONCLUIDO SI/NO	MONTO EJERCIDO REFERENCIADO EL NÚMERO DE CLIC'S QUE AGREDITE EL SUPUESTO	MONTO COMPROMETIDO (SEGÚN EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL)	SE HA REALIZADO INSPECCIÓN FÍSICA SI/NO
108	COYOACÁN	03-029 CTM V CULHUACÁN (U HAB) (2020)	03-029	"EL ESPACIO INTERACTIVO". REHABILITACIÓN DE LA EXPLANADA FRENTE AL JARDÍN DE NIÑOS LEOPOLDO MÉNDEZ	MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES MALVIN, S.A. DE C.V.	MCM071212NS8			AC-DGOPSU-AD-O-110-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			988,218.00	SI
109	COYOACÁN	03-046 EL ROSEDAL (2020)	03-046	PROVEER DE UN RESGUARDO A LOS PRADOS DEL JARDIN DE LAS ROSAS, PARA PROTECCION DEL SUELO PERMEABLE, EL ESTRATO INFERIOR (PASTO) Y EL ESTRATO MEDIO (ARBUSTOS), ASI COMO LA FLORACION DE LOS ROSALES; ESTABLECER UN CERCADO BAJO METALICO EN LOS PRADOS DEL JARDIN DE LAS ROSAS UBICADO EN LA CALLE DEL MISMO HOMBRE Y LAS CALLES AVENIDA PACIFICO, OHIO Y AVENIDA DIVISION DEL NORTE. HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES MALVIN, S.A. DE C.V.	MCM071212NS8			AC-DGOPSU-AD-O-110-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			515,869.00	SI
110	COYOACÁN	03-053 HERMOSILLO (2020)	03-053	REPARACIÓN Y ANEXO DE APARTADOS EJERCITADORES, PONER ADOQUÍN ALREDEDOR DE LOS JUEGOS	MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES MALVIN, S.A. DE C.V.	MCM071212NS8			AC-DGOPSU-AD-O-110-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			441,959.00	SI
111	COYOACÁN	03-054 IMÁN (2020)	03-054	CONTINUAR CON LA SUSTITUCIÓN DE LA MALLA CICLÓNICA POR BARRA DE TABIQUE CON UNA ALTURA DE HASTA LA LOSA, DE LA UNIDAD LIBERTAD Y NIVELAR LA EXISTENTE	MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES MALVIN, S.A. DE C.V.	MCM071212NS8			AC-DGOPSU-AD-O-110-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			402,364.00	SI
112	COYOACÁN	03-057 INFONAVIT CULHUACÁN ZONA II (U HAB) (2020)	03-057	MEJORAMIENTO DEL CENTRO COMUNITARIO. INCORPORACIÓN DE CUBIERTA Y OTROS REQUERIMIENTOS	MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES MALVIN, S.A. DE C.V.	MCM071212NS8			AC-DGOPSU-AD-O-110-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			425,367.00	SI
113	COYOACÁN	03-029 CTM V CULHUACÁN (U HAB) (2021)	03-029	REPARACIÓN DE PISOS DE ANDADORES	MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES MALVIN, S.A. DE C.V.	MCM071212NS8			AC-DGOPSU-AD-O-110-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			947,540.00	SI
114	COYOACÁN	03-046 EL ROSEDAL (2021)	03-046	RESGUARDO PERIMETRAL DE PRADOS DEL JARDIN DE LAS ROSAS SEGUNDA ETAPA	MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES MALVIN, S.A. DE C.V.	MCM071212NS8			AC-DGOPSU-AD-O-110-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			502,998.00	SI
115	COYOACÁN	03-053 HERMOSILLO (2021)	03-053	CONSTRUCCIÓN DE UNA BIBLIOTECA PEQUEÑA EN LA ZONA DEL DEPORTIVO HERMOSILLO	MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES MALVIN, S.A. DE C.V.	MCM071212NS8			AC-DGOPSU-AD-O-110-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			434,337.00	SI
116	COYOACÁN	03-057 INFONAVIT CULHUACÁN ZONA II (U HAB) (2021)	03-057	INSTALACIÓN DE PISOS ANTIDERRAPANTES PARA ESCALERAS DENTRO DE EDIFICIOS Y ESCALERAS DE TRIPLEX, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES MALVIN, S.A. DE C.V.	MCM071212NS8			AC-DGOPSU-AD-O-110-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			418,140.00	SI

[Handwritten signature and initials]

UNIVERSO DE PROYECTOS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2020 Y 2021 POR EL ORGANISMO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN COYOACÁN																
N	ALCALDÍA	COLONIA	CLAVE	NOMBRE DEL PROYECTO	EMPRESA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	RFC	DESTINO DEL PRESUPUESTO	MONTO POR PROYECTO PUBLICADO EN LA GACETA	CONTRATO SI/NO (NÚMERO)	FECHA DE INICIO DE CONTRATO	FECHA DE TÉRMINO DE CONTRATO	AVANCE FÍSICO	CONCLUIDO SI/NO	MONTO EJERCIDO REFERENCIADO EL NÚMERO DE CLC'S QUE ACREDITE EL SUPUESTO	MONTO COMPROMETIDO (SEGUN EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL)	SE HA REALIZADO INSPECCIÓN FÍSICA SI/NO
117	COYOACÁN	03-032 CTM VILA CULHUACÁN (U HAB) (2020)	03-032	REPARACIÓN DE BANQUETAS EN TODA LA COLONIA	CONSTRUCTORA GROPIUSCDMX, S.A. DE C.V.	CGR180713BU1			AC-DGOPSU-AD-O-112-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			398,412.00	SI
118	COYOACÁN	03-040 EX EJIDO SAN FRANCISCO CULHUACÁN I (2020)	03-040	BACHEO, BANQUETAS Y LUMINARIAS	CONSTRUCTORA GROPIUSCDMX, S.A. DE C.V.	CGR180713BU1			AC-DGOPSU-AD-O-112-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			390,090.00	SI
119	COYOACÁN	(03-081) MEDIA LUNA (2020)	03-081	COMPRA DE LAMPARAS CON SENSOR DE MOVIMIENTO PARA LAS CASAS DE LA COLONIA EN PRIMERA ETAPA HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	CROLSA, S.A. DE C.V.	CRO1611163r6			AC-DGOPSU-AD-O-114-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			369,896.00	SI
120	COYOACÁN	03-134 PASEOS DE TAXQUEÑA II (2020)	03-134	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS SOLARES	CROLSA, S.A. DE C.V.	CRO1611163r6			AC-DGOPSU-AD-O-114-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			743,688.00	SI
121	COYOACÁN	03-113 VIEJO EJIDO DE SANTA ÚRSULA COAPA (2020)	03-113	PONER LUMINARIA CON FOCOS AHORRADORES DE LUZ LED, ASÍ COMO LIMPIEZA E INSTALACIÓN DE COLADERAS EN TODA LA UNIDAD TERRITORIAL, EMPEZANDO POR LA C. VENUSTIANO CARRANZA	CROLSA, S.A. DE C.V.	CRO1611163r6			AC-DGOPSU-AD-O-114-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			729,590.00	SI
122	COYOACÁN	03-133 PASEOS DE TAXQUEÑA I (2021)	03-133	TECNOLOGIZACIÓN DEL PARQUE DE LAS MONTAÑAS PARA CREACION DE ESPACIOS ECOLOGICOS-EDUCATIVOS. ILLUMINACION POR CELDAS SOLARES, INVERNADERO, PLACAS INFO.	CROLSA, S.A. DE C.V.	CRO1611163r6			AC-DGOPSU-AD-O-114-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			683,710.00	SI
123	COYOACÁN	03-134 PASEOS DE TAXQUEÑA II (2021)	03-134	LUMINARIAS SOLARES EN CAMELONES Y AVENIDAS, PARQUES DE LA COLONIA DE PASEOS DE TAXQUEÑA II	CROLSA, S.A. DE C.V.	CRO1611163r6			AC-DGOPSU-AD-O-114-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			740,381.00	SI
124	COYOACÁN	03-020 CIUDAD JARDÍN (2020)	03-020	1ERA ETAPA DE RECUPERACIÓN DEL PARQUE BUGAMBILIAS Y DEL ARCO DE LA UT CIUDAD JARDÍN HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ECO030513JE1			AC-DGOPSU-AD-O-116-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			528,021.00	SI
125	COYOACÁN	03-060 INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA (U HAB) (2020)	03-060	CAMBIO DE TUBERÍA EXTERNA DEL DRENAJE COMÚN PARA TODOS LOS EDIFICIOS DE NUESTRA UNIDAD HABITACIONAL	EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ECO030513JE1			AC-DGOPSU-AD-O-116-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			516,923.00	SI
126	COYOACÁN	03-068 LAS CABAÑAS (2020)	03-068	SUSTITUCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA DE TODA LA COLONIA	EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ECO030513JE1			AC-DGOPSU-AD-O-116-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			363,514.00	SI
127	COYOACÁN	03-070 LAS TROJES COAPA (U HAB) (2020)	03-070	MANTENIMIENTO DE CISTERNA Y ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE DE LA MISMA, LAVADO DE TINACOS Y SUSTITUCIÓN DE ELECTRONIVELES CON ENCENDIDO AUTOMÁTICO	EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ECO030513JE1			AC-DGOPSU-AD-O-116-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			362,561.00	SI
128	COYOACÁN	03-121 VILLA PANAMERICANA 7MA. SECCIÓN (U HAB.) (2020)	03-121	CONTINUACIÓN DEL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE, EN LAS RINCONADAS COLONIAL, LAGOS Y PRECOLOMBINA	EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ECO030513JE1			AC-DGOPSU-AD-O-116-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			421,310.00	SI

UNIVERSO DE PROYECTOS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2020 Y 2021 POR EL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN COYOACÁN

Nº	ALCALDÍA	COLONIA	CLAVE	NOMBRE DEL PROYECTO	EMPRESA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	RFC	DESTINO DEL PRESUPUESTO	MONTO POR PROYECTO PUBLICADO EN LA GACETA	CONTRATO SI/NO (NÚMERO)	FECHA DE INICIO DE CONTRATO	FECHA DE TÉRMINO DE CONTRATO	AVANCE FÍSICO	CONCLUIDO SI/NO	MONTO EJERCIDO REFERENCIADO EL NÚMERO DE CLCS QUE ACREDITE EL SUPUESTO	MONTO COMPROMETIDO (SEGUN EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL)	SE HA REALIZADO INSPECCIÓN FÍSICA SI/NO
129	COYOACÁN	03-021 CIUDAD UNIVERSITARIA (2021)	03-021	SUSTITUCIÓN DEL SISTEMA HIDRONEUMÁTICO DEL MULTIFAMILIAR APARA MAESTROS DE CIUDAD UNIVERSITARIA SEGUNDA ETAPA. O COMPRA E INST DE PUERTA ELECTRICA, CONSTRUCCION Y EQUIP DE UNA CASETA DE VIG, TIMBRES DE ALARMA, CAMARAS CONEC A LOS TV (WIFI), LUMINARIAS 2DA ETAPA.	EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ECO030513JE1			AC-DGOPSU-AD-O-116-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			551,187.00	SI
130	COYOACÁN	03-060 INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA (U HAB) (2021)	03-060	CAMBIO DE INSTALACIÓN HIDRAULICA QUE SURTE DE AGUA POTABLE A LOS EDIFICIOS DE LA UNIDAD HABITACIONAL INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA.	EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ECO030513JE1			AC-DGOPSU-AD-O-116-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			503,791.00	SI
131	COYOACÁN	03-068 LAS CABAÑAS (2021)	03-068	CONTINUACIÓN DE LA SUSTITUCIÓN DE LA RED HIDRAULICA DE TODA LA COLONIA.	EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ECO030513JE1			AC-DGOPSU-AD-O-116-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			354,422.00	SI
132	COYOACÁN	03-121 VILLA PANAMERICANA 7TA SECCIÓN (U.HAB.) (2021)	03-121	CONTINUACIÓN DEL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE EN LAS RINCONADAS COLONIAL, LAGOS Y PRECOLOMBINA	EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ECO030513JE1			AC-DGOPSU-AD-O-116-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			403,703.00	SI
133	COYOACÁN	03-056 INFONAVIT CULHUACÁN ZONA 1 (U HAB) (2021)	03-056	PODA DE ALTURA Y CORTE DE RAICES.	CROLSA, S.A. DE C.V.	CRO1611163r6			AC-DGOPSU-AD-O-118-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			376,577.00	SI
134	COYOACÁN	03-077 LOS OLIVOS (U HAB) (2021)	03-077	PODA DE ARBOLES Y MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES.	CROLSA, S.A. DE C.V.	CRO1611163r6			AC-DGOPSU-AD-O-118-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			364,426.00	SI
135	COYOACÁN	03-100 SAN DIEGO CHURUBUSCO (2021)	03-100	PODA Y CLAREO, MANTENIMIENTO, REPARACION Y EN SU CASO SUSTITUCION DE LUMINARIAS EN TODA LA UT HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO 2DA ETAPA.	CROLSA, S.A. DE C.V.	CRO1611163r6			AC-DGOPSU-AD-O-118-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			451,742.00	SI
136	COYOACÁN	03-142 PEDREGAL DE STO. DOMINGO IV (2021)	03-142	RECUPERACIÓN DE ESPACIOS VERDES, REFORESTACIÓN Y PODA DE ÁRBOLES	CROLSA, S.A. DE C.V.	CRO1611163r6			AC-DGOPSU-AD-O-118-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			1,268,737.00	SI
137	COYOACÁN	03-018 CENTRO URBANO TLALPAN (U HAB) (2020)	03-018	INSTALACIÓN DE TOMAS DE AGUA PARA BOMBEROS	GECYD, S.A. DE C.V.	GEC081013507			AC-DGOPSU-AD-O-120-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			389,190.00	SI
138	COYOACÁN	03-023 COPILCO EL BAJO (2020)	03-023	CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUAS PLUVIALES	GECYD, S.A. DE C.V.	GEC081013507			AC-DGOPSU-AD-O-120-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			573,837.00	SI
139	COYOACÁN	03-049 EMILIANO ZAPATA (U HAB) (2020)	03-049	SUSTITUCIÓN DE LOS TUBOS DE LA RED DE DRENAJE POR UNOS DE MAYOR GROSOR PARA EVITAR INUNDACIONES EN LAS CASAS DURANTE LA TEMPORADA DE LLUVIAS	GECYD, S.A. DE C.V.	GEC081013507			AC-DGOPSU-AD-O-120-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			693,342.00	SI
140	COYOACÁN	03-115 VILLA PANAMERICANA 1ERA SECCIÓN (U HAB) (2020)	03-115	CAMBIO DE TUBERÍA INTERNA DE AGUA POTABLE EN 1A. SECCIÓN	GECYD, S.A. DE C.V.	GEC081013507			AC-DGOPSU-AD-O-120-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			467,704.00	SI





UNIVERSO DE PROYECTOS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2020 y 2021 POR EL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN COYOACÁN


N°	ALCALDÍA	COLONIA	CLAVE	NOMBRE DEL PROYECTO	EMPRESA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	RFC	DESTINO DEL PRESUPUESTO	MONTO POR PROYECTO PUBLICADO EN LA GACETA	CONTRATO SI/NO (NÚMERO)	FECHA DE INICIO DE CONTRATO	FECHA DE TÉRMINO DE CONTRATO	AVANCE FÍSICO	CONCLUIDO SI/NO	MONTO EJERCIDO REFERENCIADO EL NÚMERO DE GLC'S QUE ACREDITE EL SUPUESTO	MONTO COMPROMETIDO (SEGUN EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL)	SE HA REALIZADO INSPECCIÓN FÍSICA SI/NO
141	COYOACÁN	03-117 VILLA PANAMERICANA 3ERA SECCIÓN HAB) (2020)	03-117	RAMPAS Y ADCRETO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN LA 3A SECCIÓN	GECYD, S.A. DE C.V.	GEC0810135D7			AC-DGOPSU-AD-O-120-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			450,863.00	SI
142	COYOACÁN	03-023 COPILCO EL BAJO (2021)	03-023	CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUAS PLUVIALES PARA LA UT COPILCO EL BAJO (UH COPILCO UNIVERSIDAD, CRISA Y PUEBLO ORIGINARIO)	GECYD, S.A. DE C.V.	GEC0810135D7			AC-DGOPSU-AD-O-120-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			593,233.00	SI
143	COYOACÁN	03-054 IMÁN (03-054) (2021)	03-054	CAMBIO DE TUBERÍA DE LOS TINACOS Y DE LA TUBERÍA DE LA RED HIDRÁULICA QUE SUBE A LOS TINACOS DE LOS EDIFICIOS Y DEL SUH DESDE LA RED GENERAL	GECYD, S.A. DE C.V.	GEC0810135D7			AC-DGOPSU-AD-O-120-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			408,772.00	SI
144	COYOACÁN	03-092 PETROLERA TAXQUEÑA (03-092) (2021)	03-092	CONTINUACIÓN, SEGUNDA ETAPA DE CAMBIO DE TUBERIAS DE DRENAJE DE TODA LA COLONIA	GECYD, S.A. DE C.V.	GEC0810135D7			AC-DGOPSU-AD-O-120-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			440,356.00	SI
145	COYOACÁN	03-098 ROMERO DE TERREROS (2021)	03-098	INSTALACION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO EN PARQUE JAIME SABINES (2DA ETAPA)	GECYD, S.A. DE C.V.	GEC0810135D7			AC-DGOPSU-AD-O-120-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			542,678.00	SI
146	COYOACÁN	03-115 VILLA PANAMERICANA 1ERA SECCIÓN HAB) (2021)	03-115	CONTINUIDAD DEL CAMBIO DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE EN 1A. SECCIÓN.	GECYD, S.A. DE C.V.	GEC0810135D7			AC-DGOPSU-AD-O-120-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			494,310.00	SI
147	COYOACÁN	03-117 VILLA PANAMERICANA 3ERA SECCIÓN HAB) (2021)	03-117	CAMBIO DE VALVULAS Y TUBERIAS DE LA RED HIDRAULICA INTERNA DE VILLA PANAMERICANA 3ERA SECCIÓN	GECYD, S.A. DE C.V.	GEC0810135D7			AC-DGOPSU-AD-O-120-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			446,252.00	SI
148	COYOACÁN	03-085 PARQUE SAN ANDRÉS (2020)	03-085	RECUPERACIÓN DE LOS 3 PARQUES DE LA UT PARQUE SAN ANDRÉS PARA ESPARCIMIENTO Y ACTIVIDADES LÚDICAS 1ERA ETAPA HASTA DONDE ALCANSE EL PRESUPUESTO	PNF SERVICIOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V.	PSA1510198D5			AC-DGOPSU-AD-O-122-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			625,560.00	SI
149	COYOACÁN	03-091 PEDREGAL DEL MAUREL (2020)	03-091	ESTE PROYECTO CONTRIBUYE A REDUCIR LAS CONDICIONES DE INSEGURIDAD EN LA CONVIVENCIA DEL ESPACIO PRIVADO DE LAS VIVIENDAS CON LOS ESPACIOS PÚBLICOS (LA CALLE), A TRAVÉS DE LA INSTALACIÓN DE LÁMPARAS SOLARES AUTÓNOMAS DE ALTA EFICIENCIA, BASADAS EN ILUMINACIÓN LED. LA INSTALACIÓN SE PROPONE EN LA ENTRADA DE LAS CASAS, PERIFERIAS DE LOS ESPACIOS COMUNES Y ANDADORES DE UNIDADES HABITACIONALES Y OTROS ESPACIOS PÚBLICOS. NO REQUIERE INSTALACIÓN ELÉCTRICA ADICIONAL YA QUE ES AUTÓNOMA.	PNF SERVICIOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V.	PSA1510198D5			AC-DGOPSU-AD-O-122-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			435,364.00	SI
150	COYOACÁN	03-102 AMPLIACIÓN SAN FRANCISCO CULHUACÁN (EJ) (2020)	03-102	MEJORANDO EL PARQUE PARA UN ESPACIO MEJOR	PNF SERVICIOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V.	PSA1510198D5			AC-DGOPSU-AD-O-122-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			561,352.00	SI



UNIVERSO DE PROYECTOS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2020 Y 2021 POR EL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN COYOACÁN

N°	ALCALDÍA	COLONIA	CLAVE	NOMBRE DEL PROYECTO	EMPRESA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	REC	DESTINO DEL PRESUPUESTO	MONTO POR PROYECTO PUBLICADO EN LA GACETA	CONTRATO S/N (NUMERO)	FECHA DE INICIO DE CONTRATO	FECHA DE TERMINO DE CONTRATO	AVANCE FISICO	CONCLUIDO SI/NO	MONTO EJERCIDO REFERENCIADO EL NUMERO DE CLC'S QUE ACREDITA EL SUPUESTO	MONTO COMPROMETIDO (SEGUN EVOLUCION PRESUPUESTAL)	SE HA REALIZADO INSPECCION FISICA SI/NO
151	COYOACÁN	03-059 INSURGENTES CUICUILCO (2021)	03-059	MEJORAMIENTO URBANO	PNF SERVICIOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V.	PSA1510198D5			AC-DGOPSU-AD-O-122-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			563,170.00	SI
152	COYOACÁN	03-085 PARQUE SAN ANDRÉS (2021)	03-085	RECUPERACION DE LOS 3 PARQUES DE LA UT PARQUE SAN ANDRES PARA ESPARCIMIENTO Y ACTIVIDADES LUDICAS 2DA ETAPA HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	PNF SERVICIOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V.	PSA1510198D5			AC-DGOPSU-AD-O-122-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			620,302.00	SI
153	COYOACÁN	03-096 PRESIDENTES EJIDALES PRIMERA SECCION (2021)	03-096	LÁMPARAS SOLARES PARA TODA LA COLONIA DE PRESIDENTES EJIDALES, PARA LAS CASAS	PNF SERVICIOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V.	PSA1510198D5			AC-DGOPSU-AD-O-122-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			492,290.00	SI
154	COYOACÁN	03-126 ADOLFO RUIZ CORTINES I (2020)	03-126	RECUPERACION DE AREAS VERDES, INSTALACION DE CÁMARAS DE VIGILANCIA, LUMINARIAS Y PAJIZAMIENTO	PROMOCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CINCO S.A. DE C.V.	PDC841108J2A			AC-DGOPSU-AD-O-124-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			810,896.00	SI
155	COYOACÁN	03-147 STO. DOMINGO IX (2020)	03-147	PASO SEGURO (ADOQUIN)	PROMOCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CINCO S.A. DE C.V.	PDC841108J2A			AC-DGOPSU-AD-O-124-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			940,421.00	SI
156	COYOACÁN	03-097 RANCHO EL ROSARIO (2020)	03-097	RESTAURACIÓN DEL PARQUE BAMBÚ	PROMOCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CINCO S.A. DE C.V.	PDC841108J2A			AC-DGOPSU-AD-O-124-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			400,361.00	SI
157	COYOACÁN	03-133 PASEOS DE TAXQUEÑA I (2020)	03-133	MANTENIMIENTO AL PARQUE DE LAS MONTAÑAS Y SEÑALAMIENTOS A USUARIOS DEL PARQUE, CORTE DE CÉSPED Y ÁRBOLES Y PLANTAS, CISTERNA PARA RECOGER LLUVIA	PROMOCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CINCO S.A. DE C.V.	PDC841108J2A			AC-DGOPSU-AD-O-124-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			688,583.00	SI
158	COYOACÁN	03-106 SANTA CATARINA (BARR) (2021)	03-106	HABILITACION DE HUERTOS URBANOS CON INSTALACION DE SISTEMA PARA RECOLECCION DE AGUA PLUVIAL Y RIEGO EN EL PARQUE SANTA CATARINA DE LA U.T.	PROMOCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CINCO S.A. DE C.V.	PDC841108J2A			AC-DGOPSU-AD-O-124-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			583,698.00	SI
159	COYOACÁN	03-147 PEDREGAL DE STO. DOMINGO IX (2021)	03-147	RECUPERACIÓN DE AREA VERDE	PROMOCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CINCO S.A. DE C.V.	PDC841108J2A			AC-DGOPSU-AD-O-124-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			920,271.00	SI
160	COYOACÁN	03-103 SAN LUCAS (BARR) (2021)	03-103	COMPRA E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES PARA TODAS LAS FAMILIAS INTERESADAS DE LA UT HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO. 2DA ETAPA	CONSTRUCCIÓN, INFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	CIM121121623			AC-DGOPSU-AD-O-126-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			527,800.30	SI
161	COYOACÁN	03-109 SANTA ÚRSULA COAPA (PBLQ) (2021)	03-109	SANTA ÚRSULA COAPA (PBLQ) (03-109)	CONSTRUCCIÓN, INFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	CIM121121623			AC-DGOPSU-AD-O-126-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			1,047,315.39	SI
162	COYOACÁN	03-116 VILLA PANAMERICANA 2DA SECCIÓN (U HAB) (2020)	03-116	REPARACIÓN DE ADOPRETO Y CONCRETO	ABC ESTUDIO, S.A. DE C.V.	AES0204292H6			AC-DGOPSU-AD-O-128-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			422,192.00	SI
163	COYOACÁN	03-148 ALIANZA POPULAR REVOLUCIONARIA ORIENTE (U HAB) (2020)	03-148	MANTENIMIENTO LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACIÓN DE LA CISTERNA	ABC ESTUDIO, S.A. DE C.V.	AES0204292H6			AC-DGOPSU-AD-O-128-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			631,006.00	SI
164	COYOACÁN	03-051 JARDINES DE COYOACÁN (FRACC) (2021)	03-051	PROTECCION A LOS CABLES UTP DE LAS CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA	ABC ESTUDIO, S.A. DE C.V.	AES0204292H6			AC-DGOPSU-AD-O-128-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			432,775.00	SI

UNIVERSO DE PROYECTOS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2020 Y 2021 POR EL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN COYOACÁN																
ID	ALCALDÍA	COLONIA	CLAVE	NOMBRE DEL PROYECTO	EMPRESA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	RFC	DESTINO DEL PRESUPUESTO	MONTO POR PROYECTO PUBLICADO EN LA GACETA	CONTRATO SI/NO (NÚMERO)	FECHA DE INICIO DE CONTRATO	FECHA DE TÉRMINO DE CONTRATO	AVANCE FÍSICO	CONCLUIDO SI/NO	MONTO EJERCIDO REFERENCIADO EL NÚMERO DE CLIC'S QUE ACREDITE EL SUPUESTO	MONTO COMPROMETIDO (SEGUN EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL)	SE HA REALIZADO INSPECCIÓN FÍSICA SI/NO
165	COYOACÁN	03-097 RANCHO EL ROSARIO (2021)	03-097	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DE USOS MÚLTIPLES EN EL PARQUE BAMBÚ	ABC ESTUDIO, S.A. DE C.V.	AES0204292H6			AC-DGOPSU-AD-O-128-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			393,586.00	SI
166	COYOACÁN	03-116 VILLA PANAMERICANA 2DA SECCIÓN (U HAB) (2021)	03-116	REPARACIÓN DE ADOCRETO Y CONCRETO.	ABC ESTUDIO, S.A. DE C.V.	AES0704292H6			AC-DGOPSU-AD-O-128-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			404,794.00	SI
167	COYOACÁN	03-148 ALIANZA POPULAR REVOLUCIONARIA ORIENTE (U HAB) (2021)	03-148	CONTINUACIÓN CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE ANDADORES Y RAMPAS PEATONALES QUE PERMITAN LA MOVILIDAD DE PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERE	ABC ESTUDIO, S.A. DE C.V.	AES0704292H6			AC-DGOPSU-AD-O-128-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			614,122.00	SI
168	COYOACÁN	03-014 CANAL NACIONAL (U HAB) (2020)	03-014	REPARACIÓN DE LA REJA PERIMETRAL DE TODA LA UNIDAD TERRITORIAL	LAO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	LAR171129Q50			AC-DGOPSU-AD-O-130-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			410,177.00	SI
169	COYOACÁN	03-015 CANAL NACIONAL 260 (U HAB) (2020)	03-015	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TODAS LAS CISTERNAS DE TODA LA UNIDAD	LAO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	LAR171129Q50			AC-DGOPSU-AD-O-130-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			429,351.00	SI
170	COYOACÁN	03-021 CIUDAD UNIVERSITARIA (2020)	03-021	COMPRA E INST DE PUERTA ELECTRICA, CONSTRUCCION Y EQUIP DE UNA CASETA DE VIG, TIMBRES DE ALARMA, CAMARAS CONECC A LOS TV (WI FI), LUMINARIAS	LAO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	LAR171129Q50			AC-DGOPSU-AD-O-130-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			388,712.00	SI
171	COYOACÁN	03-051 EX HACIENDA COAPA (2020)	03-051	REPELLADO, IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA DE LOS EDIFICIOS DE LA UNIDAD	LAO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	LAR171129Q50			AC-DGOPSU-AD-O-130-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			524,096.00	SI
172	COYOACÁN	03-014 CANAL NACIONAL (U HAB) (2021)	03-014	CONTINUIDAD A LA REPARACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CONCRETO QUE SOPORTA LOS TINACOS DE LOS EDIFICIOS, ASI COMO SU TECHUMBRE	LAO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	LAR171129Q50			AC-DGOPSU-AD-O-130-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			403,391.00	SI
173	COYOACÁN	03-015 CANAL NACIONAL 260 (U HAB) (2021)	03-015	CONTINUACIÓN DE LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TODAS LAS CISTERNAS DE TODA LA UNIDAD.	LAO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	LAR171129Q50			AC-DGOPSU-AD-O-130-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			416,081.00	SI
174	COYOACÁN	03-055 IMAN 580 (U HAB) (2021)	03-055	BARRERAS DE ACCESO VEHICULAR	LAO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	LAR171129Q50			AC-DGOPSU-AD-O-130-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			445,471.00	SI
175	COYOACÁN	03-033 CTM VIII CULHUACÁN (U HAB) (2020)	03-033	BARRERAS DE ACCESO VEHICULAR	KAAB MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	KMS1704202Y2			AC-DGOPSU-AD-O-132-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			871,257.00	SI
176	COYOACÁN	03-059 INSURGENTES CUICUILCO (2020)	03-059	MEJORAMIENTO DE BANQUETAS	KAAB MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	KMS1704202Y2			AC-DGOPSU-AD-O-132-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			591,276.00	SI
177	COYOACÁN	03-155 CENTRO URBANO (U HAB) (2020)	03-155	CAMBIO DE ADOQUÍN DE EDIFICIO E-11 E-15, INCLUYENDO RE NIVELACIÓN DE REGISTROS Y COLADERAS	KAAB MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	KMS1704202Y2			AC-DGOPSU-AD-O-132-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			373,269.00	SI
178	COYOACÁN	03-003 AJUSCO HUAYAMILPAS (2021)	03-003	REPAVIMENTACIÓN DE TODAS LAS BANQUETAS EN AJUSCO HUAYAMILPAS	KAAB MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	KMS1704202Y2			AC-DGOPSU-AD-O-132-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			530,673.00	SI





UNIVERSO DE PROYECTOS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2020 Y 2021 POR EL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN COYOACÁN																
N	ALCALDÍA	COLONIA	CLAVE	NOMBRE DEL PROYECTO	EMPRESA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	RFC	DESTINO DEL PRESUPUESTO	MONTO POR PROYECTO PUBLICADO EN LA GACETA	CONTRATO SI/NO (NUMERO)	FECHA DE INICIO DE CONTRATO	FECHA DE TÉRMINO DE CONTRATO	AVANCE FÍSICO	CONCLUIDO SI/NO	MONTO EJERCIDO REFERENCIADO EL NUMERO DE CLC A QUE ACREDITE EL SUPUESTO	MONTO COMPROMETIDO (SEGUN EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL)	SE HA REALIZADO INSPECCIÓN FÍSICA SI/NO
179	COYOACÁN	03-033 CTM VIII CULHUACÁN (U HAB) (2021)	03-033	REHABILITACIÓN Y REPARACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN ANDADORES. COLOCACIÓN DE RAMPAS DE CONCRETO PARA ACCESO A EDIFICIOS. RETIRO DE CASCAJO.	KAAB MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	KMS1704202Y2			AC-DGOPSU-AD-O-132-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			861,399.00	SI
180	COYOACÁN	03-051 EX HACIENDA COAPA (2021)	03-051	REESTRUCTURACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, REGISTRO DE LAS COLADERAS Y SOCAVÓN	KAAB MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	KMS1704202Y2			AC-DGOPSU-AD-O-132-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			526,799.00	SI
181	COYOACÁN	03-138 PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA (2020)	03-138	RECUPERACION DEL CAMELLÓN DE AVENIDA SANTA ÚRSULA ENTRE SAN GUILLERMO Y SAN PEDRO Y PINTA DE FACHADAS EN COLORES PASTEL EN TODA LA COLONIA	CR44, S.A. DE C.V.	CRX171222CP0			AC-DGOPSU-AD-O-134-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			1,105,977.00	SI
182	COYOACÁN	03-138 PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA (2021)	03-138	RECUPERACIÓN DEL CAMELLÓN DE AVENIDA SANTA ÚRSULA ENTRE SAN GUILLERMO Y SAN PEDRO Y PINTA DE FACHADAS EN COLORES PASTEL EN TODA LA COLONIA.	CR44, S.A. DE C.V.	CRX171222CP0			AC-DGOPSU-AD-O-134-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			1,129,206.00	SI
183	COYOACÁN	03-024 COPILOCO UNIVERSIDAD (2020)	03-024	ENERGÍA SUSTENTABLE (PANELES SOLARES)	CONSTRUCTORA BALAC, S.A. DE C.V.	CBA080115R16			AC-DGOPSU-AD-O-136-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			655,523.00	SI
184	COYOACÁN	03-069 LAS CAMPANAS (2020)	03-069	LUMINARIAS CON POSTE Y CABLEADO SUBTERRÁNEO EN TODA LA COLONIA Y MANTENIMIENTO EN LAS CÁMARAS DE VIGILANCIA Y/O CAMBIO DE LAS DETERIORADAS	CONSTRUCTORA BALAC, S.A. DE C.V.	CBA080115R16			AC-DGOPSU-AD-O-136-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			409,077.00	SI
185	COYOACÁN	03-139 PEDREGAL DE STO. DOMINGO (2020)	03-139	SE DOTARÁ A LA VIVIENDA DE CELDAS SOLARES PARA SUSTITUIR LA ENERGÍA ELÉCTRICA, ESTO SE HARÁ EN LAS CALLES SIGUIENTES; MOMOLUCO, TEPEYAUCLÉ, CUAMIAGUA, TLAMATECA, JIJIMATE, AMACAHUITA, CUAPIMOL, ILAMA, NESME Y COPAL. SE CONTRATARÁ A LA COMPAÑÍA QUE DE UN MEJOR PRECIO Y APOYO TÉCNICO, ASÍ COMO UNA MEJOR GARANTÍA.	CONSTRUCTORA BALAC, S.A. DE C.V.	CBA080115R16			AC-DGOPSU-AD-O-136-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			982,935.00	SI
186	COYOACÁN	03-005 ALTILO (COND ALTILO UNIVERSIDAD) (2021)	03-005	INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES	CONSTRUCTORA BALAC, S.A. DE C.V.	CBA080115R16			AC-DGOPSU-AD-O-136-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			427,211.00	SI
187	COYOACÁN	03-069 LAS CAMPANAS (2021)	03-069	CONTINUACIÓN DE LUMINARIAS SOLARES.	CONSTRUCTORA BALAC, S.A. DE C.V.	CBA080115R16			AC-DGOPSU-AD-O-136-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			411,343.00	SI
188	COYOACÁN	03-089 PEDREGAL DE SAN FRANCISCO (FRACC) (2021)	03-089	CAMBIO DE LUMINARIAS POR NUEVAS CON PANELES SOLARES QUE SE UBICARAN EN DIVERSOS PUNTOS DE LA COLONIA (2DA ETAPA) HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	CONSTRUCTORA BALAC, S.A. DE C.V.	CBA080115R16			AC-DGOPSU-AD-O-136-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			524,123.00	SI

19



UNIVERSO DE PROYECTOS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2020 Y 2021 POR EL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN COYOACÁN

N°	ALCALDÍA	COLONIA	CLAVE	NOMBRE DEL PROYECTO	EMPRESA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	RFC	DESTINO DEL PRESUPUESTO	MONTO POR PROYECTO PUBLICADO EN LA GACETA	CONTRATO SI/NO (NUMERO)	FECHA DE INICIO DE CONTRATO	FECHA DE TÉRMINO DE CONTRATO	AVANCE FÍSICO	CONCLUIDO SI/NO	MONTO EJERCIDO REFERENCIADO EL NUMERO DE CLC'S QUE ACREDITE EL SUPUESTO	MONTO COMPROMETIDO (SEGUN EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL)	SE HA REALIZADO INSPECCIÓN FÍSICA SI/NO
189	COYOACÁN	03-092 PETROLERA TAXQUEÑA (2020)	03-138	MEJORAMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE SAMARIA EN LA COLONIA PETROLERA TAXQUEÑA	CONSTRUCTORA BALAC, S.A. DE C.V.	CBA080115R16			AC-DGOPSU-AD-O-138-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			438,811.00	SI
190	COYOACÁN	03-013 CAMPESTRE COYOACÁN (FRACC) (2020)	03-013	REMEDIACIÓN DEL PARQUE DE LA COLONIA	SOLUCIONES AMBIENTALES YAXX, S.A. DE C.V.	SAY1802285H9			AC-DGOPSU-AD-O-140-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			453,304.00	SI
191	COYOACÁN	03-039 (EDUCACION) (2020)	03-039	REMEDIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE TODAS LAS CASETAS DE VIGILANCIA DE LA UNIDAD TERRITORIAL (PRIMERA ETAPA) HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	SOLUCIONES AMBIENTALES YAXX, S.A. DE C.V.	SAY1802285H9			AC-DGOPSU-AD-O-140-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			750,762.00	SI
192	COYOACÁN	03-095 PRADOS DE COYOACÁN (2020)	03-095	REMEDIACIÓN DE LOS PARQUES UBICADOS EN LA CALLE DE LIRA Y CASTOR	SOLUCIONES AMBIENTALES YAXX, S.A. DE C.V.	SAY1802285H9			AC-DGOPSU-AD-O-140-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			462,821.00	SI
193	COYOACÁN	03-156 CTM IX CULHUACÁN ZONA 32 33 (U HAB) (2020)	03-156	RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	SOLUCIONES AMBIENTALES YAXX, S.A. DE C.V.	SAY1802285H9			AC-DGOPSU-AD-O-140-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			568,205.00	SI
194	COYOACÁN	03-013 CAMPESTRE COYOACÁN (FRACC) (2021)	03-013	CONTINUACIÓN DE REMEDIACIÓN DEL PARQUE DE LA COLONIA.	SOLUCIONES AMBIENTALES YAXX, S.A. DE C.V.	SAY1802285H9			AC-DGOPSU-AD-O-140-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			435,155.00	SI
195	COYOACÁN	03-039 EDUCACIÓN (2021)	03-039	CONTINUAR CON LA REHABILITACIÓN DE Y ÁREAS VERDES DE LA COLONIA EDUCACIÓN Y DARLES MANTENIMIENTO	SOLUCIONES AMBIENTALES YAXX, S.A. DE C.V.	SAY1802285H9			AC-DGOPSU-AD-O-140-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			727,539.00	SI
196	COYOACÁN	03-095 PRADOS DE COYOACÁN (2021)	03-095	REMEDIACIÓN DE LOS DOS PARQUES UBICADOS EN LA CALLE DE LIRA Y CASTOR	SOLUCIONES AMBIENTALES YAXX, S.A. DE C.V.	SAY1802285H9			AC-DGOPSU-AD-O-140-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			463,054.00	SI
197	COYOACÁN	03-012 CAMPESTRE CHURUBUSCO (2020)	03-012	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS SOLARES	CONSTRUCTORA BALAC, S.A. DE C.V.	CBA080115R16			AC-DGOPSU-AD-O-142-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			1,140,512.00	SI
198	COYOACÁN	03-045 EL RELOJ (2020)	03-045	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	CONSTRUCTORA BALAC, S.A. DE C.V.	CBA080115R16			AC-DGOPSU-AD-O-142-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			507,783.00	SI
199	COYOACÁN	03-050 ESPARTACO (2020)	03-050	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO	CONSTRUCTORA BALAC, S.A. DE C.V.	CBA080115R16			AC-DGOPSU-AD-O-142-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			581,596.00	SI
200	COYOACÁN	03-012 CAMPESTRE CHURUBUSCO (2021)	03-012	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS SOLARES AL INTERIOR DE LA COLONIA.	CONSTRUCTORA BALAC, S.A. DE C.V.	CBA080115R16			AC-DGOPSU-AD-O-142-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			1,080,258.00	SI
201	COYOACÁN	03-018 CENTRO URBANO TLALPÁN (U HAB) (2021)	03-018	ILUMINACIÓN EN ANDADORES CON CELDAS SOLARES Y LAMPARAS LED	CONSTRUCTORA BALAC, S.A. DE C.V.	CBA080115R16			AC-DGOPSU-AD-O-142-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			368,642.00	SI
202	COYOACÁN	03-070 LAS TROJES COAPA (U HAB) (2021)	03-070	MEJORA DE ILUMINACIÓN Y CAMBIO DE ADOQUIN EN LA ENTRADA PRINCIPAL.	CONSTRUCTORA BALAC, S.A. DE C.V.	CBA080115R16			AC-DGOPSU-AD-O-142-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			344,756.00	SI

[Handwritten signature and initials]

UNIVERSO DE PROYECTOS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2020 Y 2021 POR EL ORGANISMO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN COYOACÁN

N°	ALCALDÍA	COLONIA	CLAVE	NOMBRE DEL PROYECTO	EMPRESA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	RFC	DESTINO DEL PRESUPUESTO	MONTO POR PROYECTO PUBLICADO EN LA GACETA	CONTRATO SI/NO (NÚMERO)	FECHA DE INICIO DE CONTRATO	FECHA DE TÉRMINO DE CONTRATO	AVANCE FÍSICO	CONCLUIDO SI/NO	MONTO EJERCIDO REFERENCIADO EL NÚMERO DE CLE'S QUE ACREDITA EL SUPUESTO	MONTO COMPROMETIDO (SEGÚN EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL)	SE HA REALIZADO INSPECCIÓN FÍSICA SI/NO
203	COYOACÁN	03-073 LOS GIRASOLES I (2021)	03-073	INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN TODA LA COLONIA. O REENCARPETAMIENTO DE C. VISTA HERMOSA Y C. RANCHO ARENAL HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	CONSTRUCTORA BALAC, S.A. DE C.V.	CBA080115R16			AC-DGOPSU-AD-O-142-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			405,171.00	SI
204	COYOACÁN	03-076 LOS OLIVOS (FRACC) (2021)	03-076	MI SEGURIDAD EN LOS OLIVOS	CONSTRUCTORA BALAC, S.A. DE C.V.	CBA080115R16			AC-DGOPSU-AD-O-142-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			397,802.00	SI
205	COYOACÁN	03-091 PEDREGAL DEL MAUREL (2021)	03-091	ILUMINA TU CALLE DESDE TU CASA	CONSTRUCTORA BALAC, S.A. DE C.V.	CBA080115R16			AC-DGOPSU-AD-O-142-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			422,793.00	SI
206	COYOACÁN	03-145 PEDREGAL DE STO. DOMINGO VII (2021)	03-145	INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES. SEGUNDA ETAPA.	SERVICIOS DINÁMICOS INTELIGENTES, S.A. DE C.V.	SDI081013410			AC-DGOPSU-AD-O-144-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			1,237,783.07	SI
207	COYOACÁN	03-052 HACIENDAS DE COYOACÁN (FRACC) (2020)	03-052	CONSTITUCIÓN DE TECHUMBRE EN EL PARQUE "MANUEL NEGRETE" (VELAJIÁ)	SERVICIOS DINÁMICOS INTELIGENTES, S.A. DE C.V.	SDI081013410			AC-DGOPSU-AD-O-146-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			453,304.00	SI
208	COYOACÁN	03-118 VILLA PANAMERICANA 4TA. SECCIÓN (U HAB) (2020)	03-118	SUSTITUIR LA RED DE AGUA SECUNDARIA DE LA CUARTA SECCIÓN DE VILLA PANAMERICANA	SERVICIOS DINÁMICOS INTELIGENTES, S.A. DE C.V.	SDI081013410			AC-DGOPSU-AD-O-146-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			432,938.00	SI
209	COYOACÁN	03-119 VILLA PANAMERICANA 5TA. SECCIÓN (U HAB) (2020)	03-119	SUSTITUCIÓN DE TUBERÍAS DE AGUA EN LA RINCONADA DE LOS POETAS	SERVICIOS DINÁMICOS INTELIGENTES, S.A. DE C.V.	SDI081013410			AC-DGOPSU-AD-O-146-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			472,122.00	SI
210	COYOACÁN	03-120 VILLA PANAMERICANA 6TA. SECCIÓN (U HAB) (2020)	03-120	CAMBIO Y SUSTITUCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA DE AGUA POTABLE ETAPA 1 Y 2	SERVICIOS DINÁMICOS INTELIGENTES, S.A. DE C.V.	SDI081013410			AC-DGOPSU-AD-O-146-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			366,213.00	SI
211	COYOACÁN	03-122 VILLA QUIETUD (FRACC) (2020)	03-122	RENOVACIÓN DE DRENAJE	SERVICIOS DINÁMICOS INTELIGENTES, S.A. DE C.V.	SDI081013410			AC-DGOPSU-AD-O-146-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			519,314.00	SI
212	COYOACÁN	03-123 VILLAS DEL PEDREGAL (U HAB) (2020)	03-123	SUSTITUCIÓN DE RED HIDRÁULICA Y VÁLVULAS	SERVICIOS DINÁMICOS INTELIGENTES, S.A. DE C.V.	SDI081013410			AC-DGOPSU-AD-O-146-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			394,037.00	SI
213	COYOACÁN	03-118 VILLA PANAMERICANA 4TA. SECCIÓN (U HAB) (2021)	03-118	SUSTITUIR LA RED DE AGUA POTABLE SECUNDARIA EN LA 4TA SECCIÓN DE VILLA PANAMERICANA, CONTINUIDAD	SERVICIOS DINÁMICOS INTELIGENTES, S.A. DE C.V.	SDI081013410			AC-DGOPSU-AD-O-146-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			418,544.00	SI
214	COYOACÁN	03-119 VILLA PANAMERICANA 5TA. SECCIÓN (U HAB) (2021)	03-119	CAMBIO DE TUBERÍA DE CEMENTO ASBESTO POR POLIETILENO DEL RAMAL PRINCIPAL DE LA RINCONADA DE LOS JUEGOS	SERVICIOS DINÁMICOS INTELIGENTES, S.A. DE C.V.	SDI081013410			AC-DGOPSU-AD-O-146-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			454,431.00	SI
215	COYOACÁN	03-120 VILLA PANAMERICANA 6TA. SECCIÓN (U HAB) (2021)	03-120	CAMBIO Y SUSTITUCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA DE AGUA POTABLE ETAPA 1 Y 2	SERVICIOS DINÁMICOS INTELIGENTES, S.A. DE C.V.	SDI081013410			AC-DGOPSU-AD-O-146-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			360,638.00	SI
216	COYOACÁN	03-122 VILLA QUIETUD (2021)	03-122	SUSTITUCIÓN DE DRENAJE Y RECONSTRUCCIÓN DE COLADERAS (RENOVACIÓN)	SERVICIOS DINÁMICOS INTELIGENTES, S.A. DE C.V.	SDI081013410			AC-DGOPSU-AD-O-146-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			505,196.00	SI
217	COYOACÁN	03-123 VILLAS DEL PEDREGAL (U HAB) (2021)	03-123	SUSTITUCIÓN DE RED HIDRÁULICA Y VÁLVULAS.	SERVICIOS DINÁMICOS INTELIGENTES, S.A. DE C.V.	SDI081013410			AC-DGOPSU-AD-O-146-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			379,822.00	SI





UNIVERSO DE PROYECTOS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2020 Y 2021 POR EL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN COYOACÁN

N	ALCALDÍA	COLONIA	CLAVE	NOMBRE DEL PROYECTO	EMPRESA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	RFC	DESTINO DEL PRESUPUESTO	MONTO POR PROYECTO PUBLICADO EN LA GACETA	CONTRATO SI/NO (NÚMERO)	FECHA DE INICIO DE CONTRATO	FECHA DE TÉRMINO DE CONTRATO	AVANCE FÍSICO	CONCLUIDO SI/NO	MONTO EJERCIDO REFERENCIADO EL NÚMERO DE CLC QUE ACREDITE EL SUPUESTO	MONTO COMPROMETIDO (SEGÚN EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL)	SE HA REALIZADO INSPECCIÓN FÍSICA SI/NO
218	COYOACÁN	03-052 HACIENDAS DE COYOACÁN (FRACC) (2021)	03-052	CONTINUAR CON CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL PARQUE "MANUEL NEGRETE" (VELARIA)	SERVICIOS DINÁMICOS INTELIGENTES, S.A. DE C.V.	SOI081013410			AC-DGOPSU-AD-O-148-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			522,383.00	SI
219	COYOACÁN	03-044 EL PARQUE DE COYOACÁN (FRACC) (2020)	03-044	REENCARPETAMIENTO DE CALLES (DAR CONTINUIDAD)	ARTE, DISEÑO Y ARQUITECTURA VACAROM, S.A. DE C.V.	ADA1603024G8			AC-DGOPSU-AD-O-148-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			420,094.00	SI
220	COYOACÁN	03-048 EMILIANO ZAPATA (2020)	03-048	REENCARPETAMIENTO DE LA COLONIA	ARTE, DISEÑO Y ARQUITECTURA VACAROM, S.A. DE C.V.	ADA1603024G8			AC-DGOPSU-AD-O-148-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			418,619.00	SI
221	COYOACÁN	03-062 JARDINES DEL PEDREGAL (2020)	03-062	1ERA PARTE. REPAVIMENTACIÓN EN LAS CALLES ARBOLEDAS, LAGUNA Y BARRANCA HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	ARTE, DISEÑO Y ARQUITECTURA VACAROM, S.A. DE C.V.	ADA1603024G8			AC-DGOPSU-AD-O-148-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			515,214.00	SI
222	COYOACÁN	03-067 LA VIRGEN 1170 (U HAB) (2020)	03-067	REPAVIMENTACION DEL ESTACIONAMIENTO DE LA UNIDAD TERRITORIAL	ARTE, DISEÑO Y ARQUITECTURA VACAROM, S.A. DE C.V.	ADA1603024G8			AC-DGOPSU-AD-O-148-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			387,126.00	SI
223	COYOACÁN	03-106 SANTA CATARINA (BARR) (2020)	03-106	RENIVELACIÓN DE EMPERADOR DE CALLE ARTES Y BACHEO DE ADOQUÍN EN LA CALLE AURORA HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO, INICIANDO POR LA RENIVELACIÓN	ARTE, DISEÑO Y ARQUITECTURA VACAROM, S.A. DE C.V.	ADA1603024G8			AC-DGOPSU-AD-O-148-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			606,968.00	SI
224	COYOACÁN	03-150 EX EJIDO DE CHURUBUSCO (2020)	03-150	PAVIMENTACIÓN DE LA ZONA DE ESTACIONAMIENTO DE LA UNIDAD	ARTE, DISEÑO Y ARQUITECTURA VACAROM, S.A. DE C.V.	ADA1603024G8			AC-DGOPSU-AD-O-148-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			356,902.00	SI
225	COYOACÁN	03-152 PRESIDENTES EJIDALES SEGUNDA SECCIÓN (2020)	03-152	REENCARPETADO ALFREDO V BONFIL	ARTE, DISEÑO Y ARQUITECTURA VACAROM, S.A. DE C.V.	ADA1603024G8			AC-DGOPSU-AD-O-148-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			530,480.00	SI
226	COYOACÁN	03-020 CIUDAD JARDÍN (2021)	03-020	CONSTRUCCION E INTERCONEXION A LINEA DE AGUA TRATADA PARA RIEGO DE LOS 4 PARQUES DE LA COLONIA CIUDAD JARDIN 2DA ETAPA.	ARTE, DISEÑO Y ARQUITECTURA VACAROM, S.A. DE C.V.	ADA1603024G8			AC-DGOPSU-AD-O-148-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			514,095.00	SI
227	COYOACÁN	03-040 EX EJIDO SAN FRANCISCO CULHUACÁN I (2020)	03-040	BACHEO, BANQUETAS Y LUMINARIAS	ARTE, DISEÑO Y ARQUITECTURA VACAROM, S.A. DE C.V.	ADA1603024G8			AC-DGOPSU-AD-O-148-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			379,921.00	SI
228	COYOACÁN	03-041 EL CARACOL (2021)	03-041	NIVELACIÓN DE ASFALTO Y SERVICIO DE BACHEO	ARTE, DISEÑO Y ARQUITECTURA VACAROM, S.A. DE C.V.	ADA1603024G8			AC-DGOPSU-AD-O-148-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			567,869.00	SI
229	COYOACÁN	03-044 EL PARQUE DE COYOACÁN (FRACC) (2021)	03-044	REENCARPETAMIENTO DE CALLES (DAR CONTINUIDAD)	ARTE, DISEÑO Y ARQUITECTURA VACAROM, S.A. DE C.V.	ADA1603024G8			AC-DGOPSU-AD-O-148-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			403,012.00	SI
230	COYOACÁN	03-045 EL RELOJ (2021)	03-045	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CALIZ Y COROLA	ARTE, DISEÑO Y ARQUITECTURA VACAROM, S.A. DE C.V.	ADA1603024G8			AC-DGOPSU-AD-O-148-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			501,662.00	SI
231	COYOACÁN	03-048 EMILIANO ZAPATA (2021)	03-048	EMBELLEZER LA COLONIA: PINTAR TOPES Y BANQUETAS, PODA DE ÁRBOLES, COLOCACIÓN DE PLANTAS ENDÉMICAS E ILUMINACIÓN	ARTE, DISEÑO Y ARQUITECTURA VACAROM, S.A. DE C.V.	ADA1603024G8			AC-DGOPSU-AD-O-148-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			394,626.00	SI
232	COYOACÁN	03-067 LA VIRGEN 1170 (U HAB) (2021)	03-067	CONTINUIDAD DEL RE ENCARPETAMIENTO DE LOS ESTACIONAMIENTOS DE LA COLONIA	ARTE, DISEÑO Y ARQUITECTURA VACAROM, S.A. DE C.V.	ADA1603024G8			AC-DGOPSU-AD-O-148-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			241,219.00	SI
233	COYOACÁN	03-108 SANTA MARTHA DEL SUR (2021)	03-108	REPAVIMENTACIÓN DE LOS ANDADORES DE TODA LA UNIDAD.	ARTE, DISEÑO Y ARQUITECTURA VACAROM, S.A. DE C.V.	ADA1603024G8			AC-DGOPSU-AD-O-148-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			472,744.04	SI

19

UNIVERSO DE PROYECTOS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2020 Y 2021 POR EL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN COYOACÁN

N°	ALCALDÍA	COLONIA	CLAVE	NOMBRE DEL PROYECTO	EMPRESA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	RFC	DESTINO DEL PRESUPUESTO	MONTO POR PROYECTO PUBLICADO EN LA GACETA	CONTRATO SI/NO (NÚMERO)	FECHA DE INICIO DE CONTRATO	FECHA DE TÉRMINO DE CONTRATO	AVANCE FÍSICO	CONCLUIDO SI/NO	MONTO EJERCIDO REFERENCIADO EL NÚMERO DE CLC'S QUE ACREDITE EL SUPUESTO	MONTO COMPROMETIDO (SEGÚN EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL)	SE HA REALIZADO INSPECCIÓN FÍSICA SI/NO
234	COYOACÁN	03-141 PEDREGAL DE STO. DOMINGO III (2021)	03-141	BACHEO EN SANTO DOMINGO 3	ARTE, DISEÑO Y ARQUITECTURA VACAROM, S.A. DE C.V.	ADA1603024GE			AC-DGOPSU-AD-O-148-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			1,037,003.00	SI
235	COYOACÁN	03-146 PEDREGAL DE STO. DOMINGO VIII (2021)	03-146	ARRÉGLLO DE BACHES Y REENCARPETAMIENTO DE VIALIDADES PARA MI UNIDAD TERRITORIAL	ARTE, DISEÑO Y ARQUITECTURA VACAROM, S.A. DE C.V.	ADA1603024GE			AC-DGOPSU-AD-O-148-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			812,031.92	SI
236	COYOACÁN	03-152 PRESIDENTES EJIDALES SEGUNDA SECCIÓN (2021)	03-152	REENCARPETADO ALFREDO Y BONFIL	ARTE, DISEÑO Y ARQUITECTURA VACAROM, S.A. DE C.V.	ADA1603024GE			AC-DGOPSU-AD-O-148-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			544,220.04	SI
237	COYOACÁN	03-156 CTM IX CULHUACÁN ZONA 32 33 (U HAB) 2021	03-156	REENCARPETADO DE VIALIDADES INTERIORES	ARTE, DISEÑO Y ARQUITECTURA VACAROM, S.A. DE C.V.	ADA1603024GE			AC-DGOPSU-AD-O-148-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			615,975.00	SI
238	COYOACÁN	03-038 DEL NIÑO JESÚS (BARR) (2020)	03-038	PAVIMENTACIÓN E LA CALLE ESPÍRITU SANTO Y DEL CALLEJÓN TLALAXCO HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO 1ERA ETAPA	ARTE, DISEÑO Y ARQUITECTURA VACAROM, S.A. DE C.V.	ADA1603024GE			AC-DGOPSU-AD-O-150-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			523,281.00	SI
239	COYOACÁN	03-101 SAN FRANCISCO CULHUACÁN (PBLO) (2020)	03-101	REHABILITAN DE CALLES Y CALLEJONES	ARTE, DISEÑO Y ARQUITECTURA VACAROM, S.A. DE C.V.	ADA1603024GE			AC-DGOPSU-AD-O-150-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			1,605,098.00	SI
240	COYOACÁN	03-159 ROMERO DE TERREROS (COND) (2020)	03-159	APLANADO, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS FACHADAS EXTERIORES DE LOS EDIFICIOS (1ERA ETAPA) HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	ARTE, DISEÑO Y ARQUITECTURA VACAROM, S.A. DE C.V.	ADA1603024GE			AC-DGOPSU-AD-O-150-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			372,553.00	SI
241	COYOACÁN	03-038 DEL NIÑO JESÚS (BARR) (2021)	03-038	PAVIMENTACION DE LA CALLE ESPIRITU SANTO Y DEL CALLEJON TLALAXCO HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO 2DA ETAPA.	ARTE, DISEÑO Y ARQUITECTURA VACAROM, S.A. DE C.V.	ADA1603024GE			AC-DGOPSU-AD-O-150-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			512,087.00	SI
242	COYOACÁN	03-101 SAN FRANCISCO CULHUACÁN (PBLO) (2021)	03-101	REHABILITAN DE CALLES Y CALLEJONES.	ARTE, DISEÑO Y ARQUITECTURA VACAROM, S.A. DE C.V.	ADA1603024GE			AC-DGOPSU-AD-O-150-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			1,528,551.00	SI
243	COYOACÁN	03-159 ROMERO DE TERREROS (COND) (2021)	03-159	APLANADO, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS FACHADAS EXTERIORES DE LOS EDIFICIOS (2DA ETAPA) HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	ARTE, DISEÑO Y ARQUITECTURA VACAROM, S.A. DE C.V.	ADA1603024GE			AC-DGOPSU-AD-O-150-2021	02/11/2021	31/12/2021	100.00%			363,513.00	SI
244																

J. U. D. de Ingeniería de Costos,
Concursos, Contratos y Estimaciones

Ing. Arq. Carolina Escobedo Palma

J. U. D. de Ingeniería, Estudios y Proyectos

Ing. Beatriz Sandoval Fuentes

Subdirector Técnico y de Proyectos

Arq. José Oscar Vázquez Montes

Director Ejecutivo de Obras Públicas

Ing. Arq. Juan Alberto Velasco Aguirre